



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถึง กกค.(ต.๑)  
เลขที่ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้  
ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๔-๗ (Detour Line)  
เรียน อก.กกค.(ต.๑) ผ่าน รก.กกค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม (๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กฟต.๑ ได้  
จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี  
Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๔-๗ (Detour Line) ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๓๑๐,๘๐๙.๐๐ บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑,๗๕๖.๖๓ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๓๒,๕๖๕.๖๓ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อย  
หกสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่งงาน  
มอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงาน  
ที่ดำเนินการแล้ว สรุปว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ ถูกต้องตาม  
แบบและมาตรฐาน กฟภ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่๒)	เป็นเงิน	๑๑๒,๗๗๓.๐๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๗,๘๙๔.๑๑	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๑๒๐,๖๖๗.๑๑	บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงาน  
ที่ดำเนินการได้ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๖๖๗.๑๑ บาท (หนึ่ง  
แสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒/๔.ข้อ...

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๖๖๗.๑๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายคณิพล ศรีเกตุ)  
ทผ.กร.กกค.(ต.๑)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายธนภฤต ก่อเกิดสกุล)  
พชง.๕ ผจร.กกค.(ต.๑)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง)  
พชง.๔ ผยธ.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๔๘๘๘/๒๕๕๕  
เรียน ทผ.กร.(ต.๑)

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)  
อก.กกค.(ต.๑)

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ – สฟ.ปะทิว ช่วง 4-7 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 4							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	4.85	960	4,656.00				
2	ติดตั้ง เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	66.00	68	4,488.00	16	1,056.00	16	1,056.00
3	ติดตั้ง สเตรนแกล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	163.00	32	5,216.00				
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยโกลนโพสท์โทพ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	163.00	46	7,498.00	16	2,608.00	16	2,608.00
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	54.00	96	5,184.00				
6	ติดตั้ง เสาคอนกรีต 14 เมตร	4,427.00	7	30,989.00	8	35,416.00	7	30,989.00
7	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสเปนแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	14	3,878.00	8	2,216.00	8	2,216.00
8	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสเปน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	20	5,540.00				
9	ติดตั้ง ทรอพเอาท์พิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	16	4,736.00				
	รวมแผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 4			72,185.00		41,296.00		36,869.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ประทิว ช่วง 4-7 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกแผนกก่อสร้าง Detour Line ช่วง 5							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	4.85	1,260	6,111.00		-		
2	ติดตั้ง เหล็กประกอบไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	66.00	80	5,280.00	18	1,188.00	18	1,188.00
3	ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก	163.00	42	6,846.00		-		-
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลต์โพลีโพรพิลีน 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	163.00	59	9,617.00	21	3,423.00	21	3,423.00
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	54.00	126	6,804.00				
6	ติดตั้ง เสาคอนกรีต 14 เมตร	4,427.00	9	39,843.00	9	39,843.00	9	39,843.00
7	ติดตั้ง คอนคอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	18	4,986.00	9	2,493.00	9	2,493.00
8	ติดตั้ง คอนคอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	22	6,094.00		-		-
9	ติดตั้ง ทรอปเพาท์พีวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	21	6,216.00		-		-
	รวมแผนกก่อสร้าง Detour Line ช่วง 5			91,797.00		46,947.00		46,947.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้โอนสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแพฯ - สฟ.ประทิว ช่วง 4-7 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 6							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	4.85	900	4,365.00				
2	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	66.00	40	2,640.00	12	792.00	12	792.00
3	ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	163.00	30	4,890.00				
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลนีสทัทท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาเวอราร์ค	163.00	40	6,520.00	20	3,260.00	20	3,260.00
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	54.00	90	4,860.00				
6	ติดตั้ง เสาคอมกรีต 14 เมตร	4,427.00	5	22,135.00	6	26,562.00	5	22,135.00
7	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	10	2,770.00	12	3,324.00	10	2,770.00
8	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	10	2,770.00				
9	ติดตั้ง ครอบเอาท์พิวส์ทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	15	4,440.00				
	รวมแผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 6			55,390.00		33,938.00		28,957.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่ามะแซ - สฟ.ปะทิว ช่วง 4-7 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 7							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	4.85	1,620	7,857.00		-		-
2	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	66.00	96	6,336.00		-		-
3	ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	163.00	66	10,758.00		-		-
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยโสมโพสไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	163.00	65	10,595.00		-		-
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	54.00	198	10,692.00		-		-
6	ติดตั้ง เสาคอนกรีต 14 เมตร	4,427.00	5	22,135.00		-		-
7	ติดตั้ง คอนคอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	16	4,432.00		-		-
8	ติดตั้ง คอนคอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	32	8,864.00		-		-
9	ติดตั้ง ทรอพเอาท์พิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	33	9,768.00		-		-
	รวมแผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 7			91,437.00		-		-
		รวม		310,809.00		122,181.00		112,773.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		21,756.63		8,552.67		7,894.11
		รวมเป็นเงิน		332,565.63		130,733.67		120,667.11