



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เลขที่

ถึง กกค.(ต.๑)
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๑-๓ (Detour Line)

เรียน อก.กกค.(ต.๑) ผ่าน รก.กกค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กฟต.๑ ได้
จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี
Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๑-๓ (Detour Line) ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๓๑๗,๓๔๘.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒,๒๑๔.๓๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๓๙,๕๖๒.๓๖ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อย
หกสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่งงาน
มอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงาน
ที่ดำเนินการแล้ว สรุปว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ ถูกต้องตาม
แบบและมาตรฐาน กฟภ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่๑)	เป็นเงิน	๑๕๗,๗๑๔.๐๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๑,๐๓๙.๙๘	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๑๖๘,๗๕๓.๙๘	บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงาน
ที่ดำเนินการได้ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๘,๗๕๓.๙๘ บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒/๔.ข้อ...

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๘,๗๕๓.๙๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายคณิพล ศรีเกต)
ทผ.กร.กกค.(ต.๑)


ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนภฤต ก่อเกิดสกุล)
พชง.๕ ผจร.กกค.(ต.๑)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง)
พชง.๔ ผยธ.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๕๕๗๗๖๕๕๕

เรียน ทผ.กร.(ต.๑)

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป



(นายสุชาติ ทิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กกค.(ต.๑)

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง 1-3 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 1							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	4.85	1,560	7,566.00		-		-
2	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30X6 มม ยาว 760 มม.	66.00	84	5,544.00	22	1,452.00	22	1,452.00
3	ติดตั้ง สเตอรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	163.00	52	8,476.00		-		-
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยโพลีเอสเตอร์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาสมาเวอร์อาร์ค	163.00	71	11,573.00	24	3,912.00	24	3,912.00
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	54.00	156	8,424.00		-		-
6	ติดตั้ง เสาคอนกรีต 14 เมตร	4,427.00	10	44,270.00	11	48,697.00	10	44,270.00
7	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสเปนแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	20	5,540.00	11	3,047.00	11	3,047.00
8	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสเปน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	22	6,094.00		-		-
9	ติดตั้ง ทรอปเอทพีวส์คัทเอทท์ หมึงอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	26	7,696.00		-		-
	รวมแผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 1			105,183.00		57,108.00		52,681.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง 1-3 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 2							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.ม. มอก.86	4.85	1,560	7,566.00				
2	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	66.00	88	5,808.00	20	1,320.00	20	1,320.00
3	ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ค.ม. อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ค.ม.	163.00	52	8,476.00				
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพสทไฟท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาเวอร์อาร์ค	163.00	71	11,573.00	26	4,238.00	26	4,238.00
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	54.00	156	8,424.00				
6	ติดตั้ง เสาคอนกรีต 14 เมตร	4,427.00	10	44,270.00	10	44,270.00	10	44,270.00
7	ติดตั้ง คอนคอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสเปนแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	20	5,540.00	10	2,770.00	10	2,770.00
8	ติดตั้ง คอนคอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสเปน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	24	6,648.00				
9	ติดตั้ง ดรอปเอาท์พิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	26	7,696.00				
	รวมแผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 2			106,001.00		52,598.00		52,598.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้โอนสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ประทิว ช่วง 1-3 (Detour Line)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 3							
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.ม.ม. มอก.86	4.85	1,560	7,566.00		-		-
2	ติดตั้ง เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	66.00	88	5,808.00	20	1,320.00	20	1,320.00
3	ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.ม.ม.	163.00	52	8,476.00		-		-
4	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลโนโพลีไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	163.00	72	11,736.00	25	4,075.00	25	4,075.00
5	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	54.00	156	8,424.00		-		-
6	ติดตั้ง เสาคอมกรีต 14 เมตร	4,427.00	10	44,270.00	10	44,270.00	10	44,270.00
7	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง 100X100X2500 มม.	277.00	20	5,540.00	10	2,770.00	10	2,770.00
8	ติดตั้ง คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2000 มม.	277.00	24	6,648.00		-		-
9	ติดตั้ง ทรอพเอาท์พิวส์คัทเอ้าท์ หนึ่งอินชูลเตเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เค เอ อสมมาตร	296.00	26	7,696.00		-		-
	รวมแผนก่อสร้าง Detour Line ช่วง 3			106,164.00		52,435.00		52,435.00
	รวม			317,348.00		162,141.00		157,714.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			22,214.36		11,349.87		11,039.98
	รวมเป็นเงิน			339,562.36		173,490.87		168,753.98