





ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย เลขที่ ตจ./กฟพ. B00020230323230366 วันที่ 23.03.2023
 รหัสผู้เบิก 243559 สังกัด
 ชื่อผู้เบิก บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
 โอนสิทธิ์


งบ งบลงทุนประจำปี 2566 กฟน.2 โครงการ คพจ.
 ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002186052

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200045954	SO-23030444	21012010 21012010	GR/IR-สินค้าบริการ GR/IR-สินค้าบริการ	P-TDD01.2-B-KNWFO.0001 I-66-B-KPPXX.GW.3003	79,552.00 86,100.00
 B000202303232303660000024355900  00000001755911271 รวมเงิน 165,652.00					165,652.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (165,652.00* 7%)					11,595.64
รวมเงินที่เบิก					177,247.64
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (165,652.00*1%)					1,656.52
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					1,656.52
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					175,591.12

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

Pay
 (นายวิฑิต พรหมมี) ผู้ตรวจ
 วัตถุประสงค์ (น:2) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖
 นายพงศ์พันธ์ สุวรรณชัย
 รก.รส.กรส.(น.2) 23 มี.ค. 2566
 อก./ผจก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

 (นายเชาวน์ อิ่มคง)
 อก.รส.(น.2)
 23 มี.ค. 2566

มอบอำนาจ
 ชำระเงินโดย เงินสด
 เช็คเลขที่..... ลงวันที่.....
 ธนาคาร..... สาขา.....
 โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา.....
 เลขที่บัญชี.....
 จำนวนเงิน 175,591.12 บาท
 เป็นเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์
 ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....
 ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....
 หส..... ผู้จ่ายเงิน



Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

ต้นฉบับ (Original)
สำหรับลูกค้า / CUSTOMER

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามสมานนอก เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
Head office 48/66, Soi Rung-rung, Ratchadaphisek Road, Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310
Tel : 02-666-2222 Fax : 02-666-2299 Website : www.interlinktelecom.co.th

เลขที่ / No. SO-23030444
วันที่ / DATE 14.03.2023

เอกสารอ้างอิง 3020003727
Ref. Document

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID : 0107558000211

รหัสลูกค้า/Cust. Code 1100372
ชื่อ-ที่อยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร โลก
Bill To เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 อ.นมนิตรภาพ
ตำบลสมอแข อําเภอเมืองพิจิตร โลก จังหวัดพิจิตร โลก 65000
สาขาที่ : 00321
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000165501

เลขที่ใบสั่งซื้อ P/O No.	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วิธีการชำระเงิน Payment Method	วันครบกำหนดชำระเงิน Due Date
3002186052	เครดิตเทอม 30 วัน	รับโอนเงินเข้าบัญชี	

เลขที่ใบแจ้งหนี้ Invoice No.	เอกสารอ้างอิง Ref. Document	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย UOM	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Total Amount
IN-03231990	1630011867	1.ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดการพร้อมติดตั้งท่อ Sub-duct HDPE #32 mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าสกลนคร (แห่งใหม่) อ.วังทองเพชร จำนวน 1 งาน				165,652.00

หมายเหตุ	1.ใบเสร็จรับเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับเช็คเงินได้ครบถ้วนส่งจ่ายคืนพร้อมแล้ว	รวมมูลค่าสิ้นค้า Total	THB	165,652.00
Remark	2.ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะยกอายุการรับประกันตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกัน ผู้รับโอนเงินจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันด้วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Vat	THB	11,595.64
ชำระเงินด้วย	<input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> โอนเงินเข้าบัญชี <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร	รวมมูลค่าทั้งสิ้น Total Amount	THB	177,247.64
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) (Total Amount in Words)				

<p>..... คุณอภิสร เจ้าหน้าที่การเงิน / FINANCIAL OFFICER วันที่ DATE 14 / 03 / 2023</p>	<p>..... อภิสร ผู้รับเงิน / RECEIVED BY วันที่ DATE</p>	<p>..... Telecom PUBLIC COMPANY LIMITED ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED BY SIGNATURE ON BEHALF OF INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED</p>
---	---	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กรส.(น.2)
เลขที่ น.2 กรส.(คส.)-264/2566 วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานจ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดหาพร้อมติดตั้งท่อ Sub-duct HDPE
Ø32 mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าสกลบাত্র (แห่งใหม่) จ.กำแพงเพชร

เรียน อ.ร.ส.(น.2) ผ่าน ร.ร.ส.(น.2) ผ่าน ท.ม.ค.ส.(น.2) ^{จัดทํา} _{วันที่ 15.11.66}



1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ น.2 กรส.(คส.) - 121/2566 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติแต่งตั้งรายชื่อ
ด้านท้ายรายงาน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดหาพร้อมติดตั้งท่อ Sub-
duct HDPE Ø32 mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าสกลบাত্র (แห่งใหม่) จ.กำแพงเพชร (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือ จากผู้รับจ้าง (บริษัทอินเตอร์ลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)) เลขที่
NOP/E/2302/0113/JP ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ขอส่งมอบงานจ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดหาพร้อม
ติดตั้งท่อ Sub-duct HDPE Ø32 mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าสกลบাত্র (แห่งใหม่) จ.กำแพงเพชร (เอกสารแนบ 2).

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างแล้ว พบว่าผู้รับจ้างได้
ดำเนินการปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ฯ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตามอนุมัติหลักการ อ.ผ.บ.บ.(น.2) เลขที่ น.2 กรส.(คส.)- 812/2565 ลว. 4 ก.ค. 2565 (ค่าแรงติดตั้ง+ร้อยถอน OFC)
และอนุมัติหลักการ อ.ผ.บ.บ.(น.2) เลขที่ น.2 กรส.(คส.)- 1341/2565 ลว. 15 พ.ย. 2565 (ค่าแรง+ค่าท่อ Sub-duct)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนที่ ดำเนินการ จ้าง	ราคาที่ผู้ รับจ้างเสนอ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวนที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย	เป็นเงิน (บาท)
1.	ค่าแรงร้อยถอน สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง (ADSS)	635 เมตร	8	5,080.00	309 เมตร	2,472.00
2.	ค่าแรงร้อยถอน สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง (Figure)	155 เมตร	8	1,240.00	155 เมตร	1,240.00
3.	ค่าแรงติดตั้ง สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง (ADSS) (New)	1,245 เมตร	18	22,410.00	1,245 เมตร	22,410.00
4.	ค่าแรงติดตั้ง Splice Enclosure Dome 24 F	4 ชุด	555	2,220.00	4 ชุด	2,220.00
5.	ค่าแรงติดตั้ง ODF 48 F Rack Mount (Reuse)	2 ชุด	555	1,110.00	2 ชุด	1,110.00
6.	ค่า Terminate/Splicing Fiber	192 core	250	48,000.00	192 core	48,000.00
7.	ค่าแรงติดตั้ง Duct liners 3 เส้น ใน Conduit (New)	550 เมตร	33	18,150.00	550 เมตร	18,150.00
8.	ค่าท่อ Duct liners 3 เส้น ใน Conduit (New)	550 เมตร	89	48,950.00	550 เมตร	48,950.00
9.	ค่าแรงติดตั้ง Duct liners 1 เส้น ใน Conduit (New)	380 เมตร	18	6,840.00	380 เมตร	6,840.00

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนที่ ดำเนินการ จ้าง	ราคาที่มี รับจ้างเสนอ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวนที่ ดำเนินการ เบิกจ่าย	เป็นเงิน (บาท)
10.	ค่าท่อ Duct liners 1 เส้น ใน Conduit (New)	380 เมตร	32	12,160.00	380 เมตร	12,160.00
11.	รื้อถอน Splice Enclosure Dome 24 F	1 ชุด	300	300.00	1 ชุด	300.00
12.	ติดตั้ง Standard Rack (Reuse)	1 ชุด	1,800	1,800.00	1 ชุด	1,800.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)				168,260	-	165,652

ตารางที่ 2 ตามอนุมัติหลักการ อผ.ปบ.(น.2) เลขที่ น.2 กรส.(คส.)- 812/2565 ลว. 4 ก.ค. 2565 (พัสดุรื้อถอนส่งคืนคลัง)


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนที่ ประมาณการ พัสดุคืนคลัง	จำนวนที่ดำเนินการ รื้อถอนได้จริง (ดี) ส่งคืนคลังพัสดุ	จำนวนที่ดำเนินการรื้อ ถอนได้จริง (ดี) นำกลับมาใช้ใหม่	จำนวนที่ดำเนินการรื้อ ถอนได้จริง (ชำรุด) ส่งคืนคลังพัสดุ
1.	Machine Bolts 5/8"x14"	3 EA	-	-	3 EA
2.	Hook Bolt 5/8"x18"	2 EA	-	-	2 EA
3.	Straight Thimble Eye Bolt- 5/8"x18"	1 EA	-	-	1 EA
4.	Hook Bolt 5/8"x14"	5 EA	-	-	5 EA
5.	Drop wire Clamp	3 EA	-	-	3 EA
6.	Straight Thimble Eye Bolt- 5/8"x14"	2 EA	-	-	2 EA
7.	Suspension Clamp	7 EA	-	-	7 EA
8.	Optic fiber ADSS G.652D 24 Core	635 เมตร	-	-	309 เมตร
9.	Splice Enclosure Dome 24 F	1 EA	-	-	1 EA
10.	Optic fiber Figure-8 G.652D 24 Core	155 เมตร	-	-	155 เมตร
11.	Preformed for ADSS 24 core	2 EA	-	-	2 EA
12.	Preformed for Figure-8 24 core	1 EA	-	-	1 EA


หมายเหตุ: ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนพัสดุคืนคลังได้ตาม จำนวนที่ดำเนินการรื้อถอนได้จริง (ชำรุด) ส่งคืนคลังพัสดุ ตามตารางที่ 2 และ คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบพัสดุรื้อถอนส่งคืนคลังได้จริงและตรงตามหน้างาน


3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว ผู้รับจ้าง (บริษัทอินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)) ได้ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดหาพร้อมติดตั้งท่อ Sub-duct HDPE ๑32 mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้า สลกบาตร (แห่งใหม่) จ.กำแพงเพชร แล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ให้กับผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาและปริมาณงานที่ได้ดำเนินการ (ตามข้อ 2.2 ตารางที่ 1) เป็นจำนวนเงิน 165,652 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 11,595.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,247.64 บาท (หนึ่งแสน เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิทยา พรหมมี) วศก.9 กรส.(น.2)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกร วรางกูร) วศก.5 ผคส.กรส.(น.2)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ กำหนด) พชง.5 ผรอ.กรส.(น.2)

อนุมัติ

- อนุมัติเบิกจ่าย ตามข้อ 2.2 ตารางที่ 1 เป็นเงิน 165,652 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ให้ ทพ.คส. ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ กพท. ต่อไป



(นายพงศ์พันธุ์ สุวรรณชัย)
รท.รศ.กรส.(น.2) ปฏิบัติงานแทน อท.รศ.(น.2)

14 มี.ค. 2566

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดหาพร้อมติดตั้งท่อ Sub-duct HDPE ๓๒ mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าสลกบาตร (แห่งใหม่) จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่ ๙๖.๒ กรส.(คส.)-158/25๖๖

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจัดหาพร้อมติดตั้งท่อ Sub-duct HDPE ๓๒ mm. เข้าอาคารสถานีไฟฟ้าสลกบาตร (แห่งใหม่) จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
สายเคเบิลสื่อสารสายสายตอนนอก(๒๖.๑๒.๑๖.๓๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๓๘.๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



เชาวน์ อิ่มคง

(นายเชาวน์ อิ่มคง)

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

