



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง กกค.(ต.๑)

เลขที่

วันที่ **E๕** ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ  
กพย.กกจ.เข้าเชื่อมแท่งกระจัน - แยกวังวน (KDA๑R-๐๕) ช่วง ๒/๒

เรียน กกค.(ต.๑)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๐๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ กพต.๑ ได้  
จ้างเหมาค่าแรงงาน บริษัท ไทยมงคผลการไฟฟ้า จำกัด ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กพย.กกจ.เข้าเชื่อม  
แท่งกระจัน - แยกวังวน (KDA๑R-๐๕) ช่วง ๒/๒ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
๘๘,๖๗๐.๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๐,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาท  
ถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท ไทยมงคผลการไฟฟ้า จำกัด ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการของส่ง  
งานมอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงาน  
ที่ดำเนินการแล้ว สรุปว่า บริษัท ไทยมงคผลการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ  
ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน กพก. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง	เป็นเงิน	๑,๑๔๔,๕๐๐.๐๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘๐,๑๐๘.๐๐	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๑,๒๒๔,๕๐๘.๐๐	บาท


(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### ๓. ข้อพิจารณา


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงาน  
ที่ดำเนินการได้และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ บริษัท ไทยมงคผลการไฟฟ้า จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๔,๕๐๘.๐๐  
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๔,๕๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายพรเทพ พวงผกา)  
ชม.กร.กกค.(ต.๑)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายชนกฤต ก่อเกิดสกุล)  
พชง.๕ ผจร.กกค.(ต.๑)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง)  
พชง.๔ ผยธ.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๕๕๘๐/๒๕๕๕

เรียน ทผ.กร.(ต.๑)

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป

  
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)  
อก.กกค.(ต.๑)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาะปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟย.กกล.เจ้าเขื่อนแก่งกระจาน - แยกวังวน (KDA1R-05) ช่วง 2/2

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงสูง							
1	ชุดหม้อป้อนเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร	3,800.00	255	969,000.00	238	904,400.00	238	904,400.00
2	เสา ตอม่อ คอร. 0.36x0.36x4.50 เมตร	2,400.00	130	312,000.00	100	240,000.00	100	240,000.00
	รวมแผนกติดตั้งแรงสูง			1,281,000.00		1,144,400.00		1,144,400.00
		รวม		1,281,000.00		1,144,400.00		1,144,400.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		89,670.00		80,108.00		80,108.00
		รวมเป็นเงิน		1,370,670.00		1,224,508.00		1,224,508.00