



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถึง กกค.(ต.๑)  
เลขที่ วันที่ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ  
ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๓/๘ (ครั้งที่ ๒)  
เรียน กกค.(ต.๑) ผ่าน รก.กกค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กฟต.๑ ได้จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรอี่ชี่กรู๊ป ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๓/๘ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๔๑๑,๒๑๔.๙๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๒,๗๘๕.๐๔ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรอี่ชี่กรู๊ป ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่งงานมอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา (ครั้งที่ ๒)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงานที่ดำเนินการ (ครั้งที่ ๒) แล้ว สรุปว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรอี่ชี่กรู๊ป ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน กฟภ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่ ๒)	เป็นเงิน	๖๕๔,๓๗๘.๙๕	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔๕,๘๐๖.๕๓	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๗๐๐,๑๘๕.๔๘	บาท


(เจ็ดแสนหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบบแปดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ (ครั้งที่ ๒) และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรอี่ชี่กรู๊ป เป็นจำนวนเงิน ๗๐๐,๑๘๕.๔๘ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบบแปดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ชุมพรอชีกรุป เป็นจำนวนเงิน ๗๐๐,๑๘๕.๔๘ (เจ็ดแสนหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) ราคารวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายวีระพันธุ์ สิทธิยากรณ์)  
ผ.กส. กพอ.ทช.

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายพรเทพ พวงผกา)  
ชผ.กร.กกค.(ต.๑)

  
๗/๑/๖๖

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง)  
พชง.๔ ผยธ.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๑๑๓๓/๒๕๕๕  
เรียน ผ.กส.(ต.๑)  
อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป

  
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)  
อก.กกค.(ต.๑)

๕.๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปตั้งงาน(ครั้งที่ 1)		จ่ายจ้กครั้งที่ 1		สรุปตั้งงาน(ครั้งที่ 2)		สรุปเบิกจ่ายจ้กครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
รายการแผนกรงสูง												
1	ติดตั้งสายอุโมงค์นิยมนปถิย 185 ค.ม.ม.	11.00	1,050	11,550								
2	ติดตั้งสายอุโมงค์นิยมนปถิย 185/30ค.ม.ม.	11.00	1,110	12,210					12,180	133,980.00	12,180	133,980.00
3	ติดตั้งเคเบิลอากาศ อุโมงค์นิยมน 22 เควี 1x185 ค.ม.ม.	11.00	12,180	133,980					29	5,100.52	29	5,100.52
4	ติดตั้งPREFORMED D/E,SAC 22KV 185sq.mm,29.78mm	175.88	109	19,170.92					132	39,552.48	126	37,754.64
5	ติดตั้งเหล็กคอกอนคณิอากาศทางโถ้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี	299.64	126	37,754.64					9	28,199.07	9	28,199.07
6	ติดตั้งแผ่นคอกอนคณิอากาศทางโถ้ง ขนาด 600 x 180 มม.	3,133.23	11	34,465.53					50	176.00	50	176.00
7	ติดตั้งแอมคอกอนคณิอากาศ 25 ค.ม.ม.	3.52	91	320.32					4,060	24,400.60	4,060	24,400.60
8	ติดตั้งวาลเหล็กถักถียว 25 ค.ม.ม.	6.01	4,060	24,400.60					162	1,206.90	162	1,206.90
9	ติดตั้งวาลเหล็กถักถียว 50/7 ค.ม.ม.	7.45	180	1,341.00					9	937.98	9	937.98
10	ติดตั้งวาลเหล็กถักถียว 95 ค.ม.ม.	104.22	11	1,146.42								
11	ติดตั้งงานชนอมก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 200 มม.	612.32	19	11,634.08								
12	ติดตั้งกราวคี่รชค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	110.74	57	6,312.18								
13	ติดตั้งงซ้มนส้าหรับรชคเหล็กถักถียว 50 ค.ม.ม. กับเหล็กคณ 60x60x5 มม.	71.65	102	7,308.30					56	4,012.40	56	4,012.40
14	ติดตั้งเหล็กป้ระกัษ ไม้คณ ขนาด 30x6 มม.ยาว 760 มม.	175.88	51	8,969.88					24	4,221.12	24	4,221.12
15	ติดตั้งสเตรคคณคณิข้มนปถิยระบบสายอุโมงค์นิยมน 185 ค.ม.ม.	175.88	457	80,377.16					479	84,246.52	457	80,377.16
16	ติดตั้งถูกข้วยโถ้งไฟส้าท้พ 2 เควี แบบ 57-2L ชนิดทานพาวเออร์ฮ้าค	58.63	327	19,172.01					204	11,960.52	204	11,960.52
17	ติดตั้งถูกข้วยโถ้งไฟส้าท้พ 2 เควี แบบ 57-2L ชนิดทานพาวเออร์ฮ้าค	4,774.76	32	152,792.32					23	109,819.48	23	109,819.48
18	ติดตั้งส้า คอธ.ยาว 12.20 ม.	299.64	43	12,884.52					32	9,588.48	32	9,588.48
19	ติดตั้งคณ(คอธ.)	175.88	34	5,979.92					19	3,341.72	19	3,341.72
20	ติดตั้งคณ(คอธ.)	319.19	3	957.57								
รวมเป็นเงิน				582,727.37						460,743.79		455,076.59



ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงาน(ครั้งที่1)		จ่ายเงินครั้งที่ 1		สรุปส่งงาน(ครั้งที่2)		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน		
	รายการแผนกรับมอบแรงสูง											
19	รับมอบเหล็กกรงรับน้ำหนัก ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4500 มม.	241.00	4	964.00								
20	รับมอบเหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3500 มม.	241.00	8	1,928.00								
21	รับมอบท่อฟ้า 20-21 เซนติ 5 กิโลเมตร	87.94	36	3,165.84								
	รวมเป็นเงิน			6,057.84								
	รวมแผนกรับมอบแรงสูงเป็นเงิน			615,178.17		458,463.66		458,463.66				

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงาน(ครั้งที่1)		จ่ายสมัครที่ 1		สรุปส่งงาน(ครั้งที่2)		สรุปปิดจ่ายสมัครที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
รายการแผนกเรือของบรรจุ												
1	เรือขนสาขอบูมบินขบปลิข 185 ค.ม.	5.61	810	4,544.10	123	690.03	123	690.03				
2	เรือขนสาขอบูมบินขบปลิข 185/30ค.ม.	5.61	870	4,880.70	606	3,399.66	606	3,399.66				
3	เรือขนคปภอากาศ อุณินัน 22 เครื่อง 1x185 ค.ม.	5.61	12,660	71,022.60	10,293	57,743.73	10,293	57,743.73				
4	เรือขนคปภอากาศเบอร์ ชนิด โพลีเอทีน สำหรับสาขาคปภอากาศ 22-33 เครื่อง ขนาด 50-185 ค.ม.	87.93	201	17,673.93	180	15,827.40	180	15,827.40				
5	เรือขนคปภอากาศสายไฟฟ้า : พอร์ชเลน สำหรับสาขาคปภอากาศ 22 เครื่อง 120-185 ค.ม. 33 เครื่อง 95-120 ค.ม.	87.93	67	5,891.31	50	4,396.50	50	4,396.50				
6	เรือขนคปภอากาศคปภอากาศทางฝั่ง ระบบ 22 เครื่อง และ 33 เครื่อง	149.82	57	8,539.74	45	6,741.90	45	6,741.90				
7	เรือขนคปภอากาศรับน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.	149.82	18	2,696.76	10	1,498.20	10	1,498.20				
8	เรือขนคปภอากาศคปภอากาศ 25 ค.ม.	1.75	819	1,433.25	480	840.00	480	840.00				
9	เรือขนคปภอากาศคปภอากาศ 50/7 ค.ม.	0.07	4,354	304.78	4,000	280.00	4,000	280.00				
10	เรือขนคปภอากาศรับน้ำ ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	35.82	244	8,740.08	200	7,164.00	200	7,164.00				
11	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	35.82	8	286.56								
12	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	87.93	247	21,718.71	203	17,849.79	203	17,849.79				
13	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	29.31	444	13,013.64	315	9,232.65	315	9,232.65				
14	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	2.387.38	4	9,549.52								
15	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	2.387.38	144	343,782.72	120	286,485.60	120	286,485.60				
16	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	1.566.61	4	6,266.44								
17	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	1.566.61	45	70,497.45	20	31,332.20	20	31,332.20				
18	เรือขนคปภอากาศรับน้ำคอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1000 มม.	149.82	122	18,278.04	100	14,982.00	100	14,982.00				
รวมเป็นเงิน				609,120.33		458,463.66		458,463.66				

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปตั้งงาน(ครั้งที่ 1)		จ่ายครั้งที่ 1		สรุปตั้งงาน(ครั้งที่ 2)		สรุปปิดจ่ายครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
รายการแผนรื้อถอนแรงสูง												
19	รื้อถอนเหล็กปูรางน้ำ ขนาด 150×75×6.5 มม. ยาว 4500 มม.	241.00	4	964.00								
20	รื้อถอนเหล็กฉาก ขนาด 75×75×6 มม. ยาว 3500 มม.	241.00	8	1,928.00								
21	รื้อถอนท่อ 20-21 เซนติเมตร 5 กิโลเมตร	87.94	36	3,165.84								
	รวมเป็นเงิน			6,057.84								
	รวมแผนการรื้อถอนแรงสูงเป็นเงิน			615,178.17		458,463.66		458,463.66				



ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปงาน(ครั้งที่1)		จ่ายครั้งที่ 1		สรุปงาน(ครั้งที่2)		สรุปอีกจ่ายครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
รายการแผนกรงค่า												
1	ติดตั้งสายสัญญาณแบบเหล็ก 50/8 ค.ม.ม.	3.95	120	474.00								
2	ติดตั้งสายสัญญาณทีวีชนิดหลอดแก้วจำนวน ทีวีสี 750 ไซท์ 750๙๙๙ เซตซีบัส 50 ค.ม.ม.	3.95	3,850	15,207.50								
3	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าสายสัญญาณ 50-70 ค.ม.ม.	175.88	28	4,925								
4	ติดตั้งแผ่นต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550x550x150 มม.	3,133.23	6	18,799.38								
5	ติดตั้งกันสทบบก แบบห่างกลม เอ็ม 16 ยาว 2000 มม.	104.22	6	625.32								
6	ติดตั้งราวศรีออก ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	612.32	7	4,286.24								
7	ติดตั้งแผงเชื่อมสำหรับวางท่อเหล็ก 50 ค.ม.ม. กับเหล็กค้ำ 60x60x5 มม.	110.74	21	2,325.54								
8	ติดตั้งถังเก็บน้ำร้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	71.65	8	573.20								
9	ติดตั้งถังเก็บน้ำร้อน ขนาด 20x200 มม.(2x8)แบบหล่อตั้ง	175.88	97	17,060.36								
10	ติดตั้งถังเก็บน้ำร้อน ขนาด 20x200 มม.(2x8)แบบหล่อตั้ง	2,227.79	31	69,061.49								
11	ติดตั้งถังเก็บน้ำร้อน (คอนกรีตเสริมเหล็ก)แบบสเปกสูงสูง 100x100x2500 มม.	299.64	4	1,198.56								
12	ติดตั้งท่อฟ้า 250-500 ไซท์ 2.5-5.0 กิโตนอย	162.85	7	1,139.95								
13	ติดตั้งวัสดุอาคาร 1 เฟต 2 ตย 220 ไซท์ 5(15) แอมป์ ใช้ในอาคาร	390.84	39	15,242.76								
รวมเป็นเงิน				150,918.94						80,200.44		69,061.49

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปผลงาน(ครั้งที่1)		จ่ายเงินครั้งที่ 1		สรุปผลงาน(ครั้งที่2)		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
รายการแผนกรื้อถอนแร่ต่ำ												
1	รื้อถอนสายอูมิเนียมขนาดเหล็ก 50/7 ค.ม.ม.	1.98	1,930	3,821.40								
2	รื้อถอนสายอูมิเนียมขนาดเหล็ก 50/8 ค.ม.	1.98	120	237.60								
3	รื้อถอนสายอูมิเนียมเหล็กยาวชนิดแบนหุ้มปริมาณ ซีวีซี 750 โวลท์ 750 งศา เหล็กซีเอส 50 ค.ม.ม.	1.98	1,930	3,821.40								
4	รื้อถอนคอนกรีตเสาเข็มสายอูมิเนียม 50-70 ค.ม.ม.	87.94	32	2,814.08								
5	รื้อถอนคอนกรีตเหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	35.83	8	286.64								
6	รื้อถอนเบร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	87.94	72	6,331.68								
7	รื้อถอนวัสดุยาวรีมเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 5(15) แอมป์	195.42	39	7,621.38								
8	รื้อถอนคอนกรีตคอกแร่(คอน.)แบบต้นแปรสูง 100x100x2500 มม.	149.82	4	599.28								
รวมเป็นเงิน					25,533.46							





ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงาน(ครั้งที่1)		จ่ายงบครั้งที่ 1		สรุปส่งงาน(ครั้งที่2)		สรุปเบิกจ่ายงบครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน		
รายการแบ่งก่อสร้างตึกโดยถาวรน้ำแดง												
1	ติดตั้งกราวด์โทรศ ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	2,377.16	5	11,885.80								
2	ติดตั้งOPTIC FIBER FIGURE-8 G:652D 24 CORE	36.83	4,780	176,047.40					4,780	176,047.40	4,780	176,047.40
รวมเป็นเงิน				187,933.20						176,047.40		176,047.40

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงาน(ครั้งที่ 1)		จำนวนครั้งที่ 1		สรุปส่งงาน(ครั้งที่ 2)		สรุปเบิกจ่ายครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
รายการแผนกรัดถนน Detour Line												
1	รัดถนนสายลู่วิ่งแบบแอสฟัลต์ 50/8 ค.ม.บ.	2.62	1,560	4,087.20								
2	รัดถนนหลักเกาะกับ ไน้คอน ขนาด 30*6 มม.ยาว 760ม.	35.83	88	3,153.04								
3	รัดถนนลู่วิ่ง ไน้โพรททิฟ 2 คิว แบบ 57-2.1 ชนิดทนทานพอรถอาร์ท	87.94	72	6,331.68								
4	รัดถนนลู่วิ่งแบบ ก (แบบ 52-1)	29.31	156	4,572.36								
5	รัดถนนสายคอนกรีต 14 เมตร	2,387.38	10	23,873.80								
6	รัดถนนคอน (ทอริ.)	149.82	44	6,592.08								
7	รัดถนนคอนกรีตผิวลาดที่เอ้าท์ หนึ่งชั้นชุดเตอร์ 22 คิว 100 เมตร ปี 12 เคอ อสมมาตร	159.59	26	4,149.34								
<b>รวมเป็นเงิน</b>					<b>52,759.50</b>							



ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงาน(ครั้งที่1)		จ่ายเงินครั้งที่ 1		สรุปส่งงาน(ครั้งที่2)		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	รายการแผนกรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง	18.24	4,780	87,187.20	4,780	87,187.20	4,780	87,187.20				
	รวมเป็นเงิน			87,187.20		87,187.20		87,187.20				
	รวม			1,611,214.96		509,954.07		509,954.07		670,085.64		654,378.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			112,785.04		35,696.79		35,696.79		46,905.99		45,806.53
	รวมเป็นเงิน			1,724,000.00		545,650.86		545,650.86		716,991.63		700,185.48