



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถึง กกค.(ต.๑)
เลขที่ วันที่ ๕๑ ๖.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง - แยกขั้วป่าหวาย - บ้านโป่งกระทิง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒/๖

เรียน ออก.กกค.(ต.๑) ผ่าน รก.กกค.(ต.๑)
๕๑ ๖.ค. ๒๕๖๕

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑-๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กกค.(ต.๑) ได้จ้างเหมาบริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง - แยกขั้วป่าหวาย - บ้านโป่งกระทิง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒/๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๑,๘๘๔.๗๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๑,๙๙๒.๔๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน โดยส่งมอบพื้นที่เริ่มดำเนินการวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) นั้น

๑.๒ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ได้ทำหนังสือ ขอส่งมอบงาน ตามหนังสือบริษัทฯ เลขที่ WSS๐๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยปริมาณงานเป็นการส่งมอบงาน ค่าแรงการขุดหลุมปักเสาติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และงานรื้อถอนโครงข่ายแรงสูง นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล ปริมาณงานก่อสร้างฯ ที่ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการได้ สรุปว่า บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามปริมาณงาน ที่ขอส่งมอบงานเข้ามาจริง และถูกต้องตามแบบมาตรฐาน กฟผ. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญาจ้าง (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒.๒ สั่งจ่ายเงินค่าแรงก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ งวดที่ ๑ (ค่าแรงติดตั้งปักเสาอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และรื้อถอนแรงสูง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ค่าจ้าง	เป็นเงิน	๙๔๖,๕๔๙.๕๐	บาท	/
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	๖๖,๒๕๘.๔๗	บาท	/
(๓) รวมค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑)+ข้อ(๒)	เป็นเงิน	๑,๐๑๒,๘๐๗.๙๗	บาท	/


(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)


๓. ข้อพิจารณา


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ และอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างเหมา โดยเบิกจ่ายจากหมายเลขงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง - แยกชฎป่าหวาย - บ้านโป่งกระติง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒/๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๒,๘๐๗.๙๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้กับ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิม มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายพรเทพ พวงพกา) ชผ.กร.กกค.(ต.๑) /

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายธนกฤต ก่อเกิดสกุล) พชง.๕ ผจร.กกค.(ต.๑) /

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง) พชง.๔ ผยธ.กกค.(ต.๑) /

ที่ ต.๑ กกค.ทว.) ๕๖๕๓/๒๕๕๕

เรียน ทผ.กร.คท.๑)

อนุมัติดำเนินการให้ต่อไป



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กกค.(ต.๑)

๕๑ ๖.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานจ้าง ถึง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เลขที่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง – แยกชัฏป่าหวาย – บ้านโป่งกระทิง
(ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒/๖
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑-๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กกค.(ต.๑) ได้จ้างเหมา บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง – แยกชัฏป่าหวาย – บ้านโป่งกระทิง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒/๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๑,๘๘๔.๗๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๑,๙๙๒.๔๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน โดยส่งมอบพื้นที่เริ่มดำเนินการ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) นั้น

๑.๒ บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ได้ทำหนังสือ ขอส่งมอบงาน ตามหนังสือบริษัทฯ เลขที่ WSS๐๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยปริมาณงานเป็นการส่งมอบงาน ค่าแรงการขุดหลุมปักเสาติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และงานรื้อถอนโครงข่ายแรงสูง นั้น

๒. ข้อมูล และข้อเสนอ

๒.๑ ผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล ปริมาณงานก่อสร้างฯ ที่ บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการได้ สรุปว่า บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ตามปริมาณงาน ที่ขอส่งมอบงานเข้ามาจริง และถูกต้องตามแบบมาตรฐาน กฟภ. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญาจ้าง (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒.๒ สั่งจ่ายเงินค่าแรงก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ งวดที่ ๑ (ค่าแรงติดตั้งปักเสาอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และรื้อถอนแรงสูง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ค่าจ้าง	เป็นเงิน	๙๔๖,๕๔๙.๕๐ บาท
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	๖๖,๒๕๘.๔๗ บาท
(๓) รวมค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑)+ข้อ(๒)	เป็นเงิน	๑,๐๑๒,๘๐๗.๙๗ บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตรวจรับงานให้ต่อไป

(นายเชมศักดิ์ ฝักอ่อน)
วศก.๖ ผจร.กกค.(ต.๑)
ผู้ควบคุมงานจ้าง

รายการ สังกอบงาน

รายละเอียดใบการสั่งมอบงานจ้างเหมา กฟส.ส่วนฝั่ง - แยกชื่อบุคลากร - บ้านโป่งกระทุ้ง (ฝั่งขวา) ช่วง 2/6 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	รายการ แผนก่อสร้างแรงสูง (1)	ปริมาณงาน ตามสัญญา	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมเงิน ตามสัญญา	สั่งมอบงาน ครึ่งปี (1)	เป็นเงิน	สรุปเบิกจ่ายเงิน ครึ่งปี	
								จำนวน	เป็นเงิน
1	ชุดหม้อเบี่ยงเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร	143	ต้น	4,500.00	643,500.00	143	643,500.00	143.00	643,500.00
2	ชุดหม้อเบี่ยงเสาต่อมยอ คอร. ขนาด 0.36X0.36 เมตร ยาว 4.50 ม	64	ต้น	3,000.00	192,000.00	20	60,000.00	20.00	60,000.00
3	ติดตั้งคอน คอร. แบบสปีน 120X120X2000 มม.	8	ท่อน	200.00	1,600.00	8	1,600.00	8.00	1,600.00
4	ติดตั้งคอน คอร. แบบสปีน 120X120X2500 มม.	30	ท่อน	200.00	6,000.00	16	3,200.00	16.00	3,200.00
5	ติดตั้งคอนคอร.เหล็กกลาง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100X100X3.2 มม. ยาว 2500 มม.	6	ท่อน	200.00	1,200.00	-	-	-	-
6	ติดตั้งสายอลูมิเนียมตีเกลียว 95 ต.มม.	28	เมตร	6.50	182.00	-	-	-	-
7	ติดตั้ง เอนกอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.	15,600	เมตร	10.00	156,000.00	-	-	-	-
8	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม.	150	เมตร	10.00	1,500.00	-	-	-	-
9	ฝังท่อ	57	ชุด	100.00	5,700.00	-	-	-	-
10	ติดตั้งปรีฟอร์ม ขนาด 185 ต.มม.	95	ชุด	100.00	9,500.00	36	3,600.00	36.00	3,600.00
11	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตจากทางโค้ง	134	ชิ้น	200.00	26,800.00	134	26,800.00	134.00	26,800.00
12	ติดตั้งแผ่นสอปอกขนาด 600X600X180 มม.	21	แผ่น	500.00	10,500.00	-	-	-	-
13	ติดตั้งเหล็กปรับรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม. ยาว 2,250 มม.	11	ชิ้น	200.00	2,200.00	143	28,600.00	11.00	2,200.00
14	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง	132	ชุด	200.00	26,400.00	-	-	-	-
15	ติดตั้งถาดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	5,803.60	เมตร	3.00	17,410.80	-	-	-	-
16	ติดตั้งถาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	250.00	เมตร	5.00	1,250.00	-	-	-	-
17	ติดตั้งกันสอปอก แบบทรงแกลม เอ็ม 16 ยาว 2000 มม.	21	ชุด	100.00	2,100.00	-	-	-	-
18	ติดตั้งกราวด์รีด	21	ชุด	200.00	4,200.00	-	-	-	-
19	ติดตั้งเหล็กปรับกับไม้คอน ขนาด 30X6 มม. ยาว 760 มม.	78	ชุด	50.00	3,900.00	56	2,800.00	56.00	2,800.00
20	ติดตั้งถาดแก้วแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	285	ลูก	50.00	14,250.00	183	9,150.00	183.00	9,150.00
21	ติดตั้งรั้ว 22000/110 ไทลท์	6	ตัว	400.00	2,400.00	-	-	-	-
22	ติดตั้ง SF 6	3	ชุด	3000.00	9,000.00	3	9,000.00	3.00	9,000.00
23	ติดตั้งถ่อฟ้าแรงสูง	35	ชุด	100.00	3,500.00	-	-	-	-
24	ติดตั้งสเตรนเนอร์	17	ชุด	100.00	1,700.00	14	1,400.00	14.00	1,400.00
25	ติดตั้งลูกถ้วยชนิดโพลีเอสเตอร์ 22kV (57-2L)	440	ลูก	100.00	44,000.00	440	44,000.00	440.00	44,000.00
รวม แผนก่อสร้างแรงสูง					1,186,792.80		833,650.00		807,250.00

807,250.00

รายการ ส่งมอบงาน

รายละเอียดในการส่งมอบงานจ้างงมหา กฟส.ส่วนฝั่ง - แยกผู้ป่หาหาย - บ้านโป่งกระทุ้ง (ฝั่งขวา) ช่วง 2/6 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	รายการ แผนกรื้อถอนแรงสูง (2)	ปริมาณงานตามสัญญา	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมเงินตามสัญญา	ส่งมอบงานครั้ง	เป็นเงิน	สรุปเบิกจ่ายเงิน ครั้ง	
								จำนวน	เป็นเงิน
1	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด 12 เมตร	58	ต้น	1,200.00	69,600.00	58.00	69,600.00	58.00	69,600.00
2	รื้อถอนคอน คอ. แบบสปีน 100X100X2500 มม.	61	ท่อน	50.00	3,050.00	61.00	3,050.00	61.00	3,050.00
3	รื้อถอนคอน คอ. แบบสปีน (สำหรับเข้าสายสาย) 120X120X2000 มม.	14	ท่อน	50.00	700.00	14.00	700.00	14.00	700.00
4	รื้อถอนคอน คอ. แบบสปีน (สำหรับเข้าสายสาย) 120X120X2500 มม.	10	ท่อน	50.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00
5	รื้อถอนคอนเหล็กกลาง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100X100X3.2 มม. ยาว 2500 มม.	6	ท่อน	50.00	300.00	6.00	300.00	6.00	300.00
6	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม.	15,750	เมตร	2.50	39,375.00	15,750.00	39,375.00	15,750.00	39,375.00
7	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 95 ต.มม.	27	เมตร	3.50	94.50	27.00	94.50	27.00	94.50
8	รื้อถอนคอนนาคเตอร์เข้าสายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3	ชิ้น	50.00	150.00	3.00	150.00	3.00	150.00
9	รื้อถอนเหล็กแปรงกับไม้คอน ขนาด 30X6 มม. ยาว 760 มม	162	อัน	30.00	4,860.00	162.00	4,860.00	162.00	4,860.00
10	รื้อถอนเสาเข็มแบบลึบแบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม	18	อัน	50.00	900.00	18.00	900.00	18.00	900.00
11	รื้อถอนลูกถ้วยโพลีเอสเตอร์ไฟฟ้ 22 คิว แบบ 57-2L	195	ลูก	50.00	9,750.00	195.00	9,750.00	195.00	9,750.00
12	รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1	159	ลูก	20.00	3,180.00	159.00	3,180.00	159.00	3,180.00
13	รื้อถอนวรีที่ 1 ฟอส แบบแห้ง (ชั้นอาคาร เรือ 22000/110 โวลท์	6	ตัว	200.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00
14	รื้อถอนส่ฟ้าแรงสูง	18	ตัว	80.00	1,440.00	18.00	1,440.00	18.00	1,440.00
15	รื้อถอน SF 6	3	ชุด	1400.00	4,200.00	3.00	4,200.00	3.00	4,200.00
รวม แผนกรื้อถอนแรงสูง					139,299.50		139,299.50		139,299.50
รวมค่าดำเนินการ (1)+(2)					1,326,092.30		972,949.50		946,549.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					92,826.46		68,106.47		66,258.47
รวมค่าดำเนินการ (1)+(2) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					1,418,918.76		1,041,055.97		1,012,807.97

หนังสือแนบส่งมอบงาน