

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจานกลาง

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานจ้าง
 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในใบไป
 งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563
 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
 งานล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา.....วัน

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงานจ้าง
 (นายสุรยา ไสมาง)
 หมท.ภฟส.อ.น.ล.
 วันที่ 1 เม.ย. 2563

เรียน ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว

ต้องเป็นเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามสัญญาและมาตรฐานของ กฟภ.
 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานของ กฟภ.ทุกประการ

ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วโดยขอคืนสัญญาและมิรายละเอียดส่วนย่อย
 ที่ไม่ได้สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ขอให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน
 จึงเห็นควรรับมอบงานและอนุมัติจ่ายเงินให้แก่อผู้รับจ้าง ได้ดังนี้

ค่าจ้างจำนวน 122,056.07 บาท
 หัก ส่วนลดการต่อราคา บาท -
 คงเหลือ 122,056.07 บาท
 มูลคาเพิ่ม 7 % บาท 8,543.93 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท 130,600.00 บาท

หัก - ค่ารับส่งงานกินเวลา บาท -
 - ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน บาท -
 - ค่าตัดใจ/ PENALTY บาท -
 - ค่าอื่นๆ บาท -
 คงค่าใช้จ่ายสุทธิ 130,600.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 หมท.บ.ค.ภฟส.อ.น.ล.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 พงษ.4 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 พงษ.5 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายประภัส โยธา)
 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.

ลำดับ	รายละเอียด	งานสัญญาจ้าง		ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานส่งมอบงานครั้งนี้		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ	
		จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนหรือออกแบบร่าง								
1	ท่อสายเคเบิลใต้อากาศ (SAC) ขนาด 185 ตร.มม.	1080	3,564.00	1,080.00	3,564.00	1,080.00	3,564.00	1,080.00	3,564.00
2	ท่อขนาด 67 มม.	8	540.00	8.00	540.00	8.00	540.00	8.00	540.00
3	ท่อขนาด 27 มม.	4	110.00	4.00	110.00	4.00	110.00	4.00	110.00
4	ท่อขนาด 67 มม.	6	405.00	6.00	405.00	6.00	405.00	6.00	405.00
5	ติดตั้งถ่วงน้ำหนัก	36	795.00	36.00	795.00	36.00	795.00	36.00	795.00
6	ร้อยคอน คร. ขนาด 9 เมตร	1	1,040.00	1.00	1,040.00	1.00	1,040.00	1.00	1,040.00
7	ร้อยคอน คร. ขนาด 12 เมตร	9	12,870.00	9.00	12,870.00	9.00	12,870.00	9.00	12,870.00
8	ร้อยคอนคอน. ขนาด 100x100x1,500 มม.	8	925.00	8.00	925.00	8.00	925.00	8.00	925.00
9	ร้อยคอนคอน. ขนาด 120x120x2,000 มม.	4	465.00	4.00	465.00	4.00	465.00	4.00	465.00
10	ร้อยคอน คร. 12 เมตร	2	2,865.00	2.00	2,865.00	2.00	2,865.00	2.00	2,865.00
	รวม		23,579.00		23,579.00		23,579.00		23,579.00
	แผนแรงสูง (พัดใบใหม่)								
1	พัดสายเคเบิลใต้อากาศ (SAC) ขนาด 185 ตร.มม.	1080	7,020.00	1,080.00	7,020.00	1,080.00	7,020.00	1,080.00	7,020.00
2	ปักเสา 12 เมตร	2.00	5,720.00	2.00	5,720.00	2.00	5,720.00	2.00	5,720.00
	รวม		122,056.07		122,056.07		122,056.07		122,056.07
1	พัดสายเคเบิลใต้อากาศ (SAC) ขนาด 185 ตร.มม.	160	997.07	160.00	997.07	160.00	997.07	160.00	997.07
2	ประกอบพื้พอร์เลนเคเบิลอากาศ	18	2,435.00	18.00	2,435.00	18.00	2,435.00	18.00	2,435.00
3	ประกอบพื้พอร์เลน	24	3,240.00	24.00	3,240.00	24.00	3,240.00	24.00	3,240.00
4	ติดตั้งเหล็กคอกอากาศทางใต้	12	2,760.00	12.00	2,760.00	12.00	2,760.00	12.00	2,760.00
5	ชุดเครื่องมือยก/ประกอบสายโยง	4	9,620.00	4.00	9,620.00	4.00	9,620.00	4.00	9,620.00
6	ติดตั้งถ่วงน้ำหนัก 95 ต.มม.	64	260.00	64.00	260.00	64.00	260.00	64.00	260.00
7	ติดตั้งถ่วงน้ำหนัก	4	321.00	4.00	321.00	4.00	321.00	4.00	321.00
8	ประกอบกราวด์	1	470.00	1.00	470.00	1.00	470.00	1.00	470.00
9	ติดตั้งเหล็กกับไม้คอน	3	337.00	3.00	337.00	3.00	337.00	3.00	337.00
10	ติดตั้งลูกถ้วยโมโนโพสท์	6	6,080.00	6.00	6,080.00	6.00	6,080.00	6.00	6,080.00
11	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	45	2,435.00	45.00	2,435.00	45.00	2,435.00	45.00	2,435.00
12	ชุดผสมปักเสา คร. ขนาด 12.20 เมตร	54	54,980.00	54.00	54,980.00	54.00	54,980.00	54.00	54,980.00
13	ติดตั้งคอน. ขนาด 120x120x2,000 มม.	15	1,385.00	15.00	1,385.00	15.00	1,385.00	15.00	1,385.00
14	ติดตั้งถ่วงน้ำหนัก	3	417.00	3	417.00	3	417.00	3	417.00
	รวม		98,477.07		98,477.07		98,477.07		98,477.07
	รวม		122,056.07		122,056.07		122,056.07		122,056.07

กรรมการผู้ตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 ลงชื่อ..... (นายประภัส โยธา)
 (นายประภัส โยธา)
 พงษ.5 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 พงษ.4 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 กรรมการ
 พงษ.5 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 อนุมัติ
 (นายประภัส โยธา)
 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.

กรรมการผู้ตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 ลงชื่อ..... (นายประภัส โยธา)
 (นายประภัส โยธา)
 พงษ.5 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 พงษ.4 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 กรรมการ
 พงษ.5 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.
 อนุมัติ
 (นายประภัส โยธา)
 ผจก.ภฟส.อ.น.ล.

