



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับจ้าง

ถึง ผจก.กฟอ.กล.

เลขที่

วันที่

10 5 2564

เรื่อง

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวทล.3471 สายวังจันทร์-บ้านค่าย ตอน 8

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง ผ่าน รจก.(ท.)กล.

ข้อมูล

ตามอนุมัติ ผจก. ก.2 กล.(ป.บ.)/ 22/64 ลว 13 พ.ค. 64 ให้จ้างเหมา นายศุภกร งามเสงี่ยม เป็นผู้รับจ้าง พร้อมแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อท้ายนี้เป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับจ้างตรวจสอบรายละเอียดงานจ้างดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1 ชื่องาน ย้ายแนวทล.3471 สายวังจันทร์-บ้านค่าย ตอน 8 I-63-H-KLA64.MS.1006 อนุมัติที่ ก.2 กล.(ป.บ.)/ 1230/2564 ลว. 23 มี.ค. 64 โดยมี นายอภิชาติ วิชาสิทธิ์วงศ์ ชผ.กส. เป็นผู้ควบคุมงาน ตามรายละเอียดการจ้างดังนี้
- แผนกแรงสูงภายนอก 7000748655 - 0030 จำนวนเงิน 146,189.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
  - แผนกแรงต่ำภายนอก 7000748660 - 0030 จำนวนเงิน 58,403.00 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน)
  - แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก 7000748658 - 0030 จำนวนเงิน 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  - แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก 7000748656 - 0020 จำนวนเงิน 15,495.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
  - แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก 7000748659 - 0020 จำนวนเงิน 17,288.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
  - แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก 7000748657 - 0020 จำนวนเงิน 2,194.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- ระยะเวลาในการจ้าง 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 64 ถึง วันที่ 16 ส.ค. 64
- 2 ผู้รับจ้าง นายศุภกร งามเสงี่ยม ส่งมอบงานวันที่ 14 มี.ย. 64 ทันตามกำหนดการจ้าง 90 วัน
- 3 พง.ควบคุมงาน , ตรวจสอบงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. และผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน

ตามรายละเอียดการจ้างทุกประการ

- 4 คณะกรรมการตรวจมาตรฐาน ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟภ.
- 5 กฟภ. สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายที่ก่อสร้างใหม่ได้เป็นปกติ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้าง นายศุภกร งามเสงี่ยม ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นตามรายละเอียดการจ้างทุกประการ จึงเห็นควรจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 244,919.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,144.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,063.33 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันหกสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายวิระเทพ ใหญ่สว่าง)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายณวัฒน์ ใจดี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายภูวภัทร จิตเชิด)

วิศวกร

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายทรงฤทธิ์ วิชาสิทธิ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กล.