

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็กทริก

33/2 หมู่ 3 ต.สามง่าม อ.คอนตูม จ.นครปฐม 73150

โทร : 089-5476010

E-mail : NNP88@hotmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7335 60000 74 6



NONGNAMPRIAIO ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

33/2 Moo 3 T.Sam Ngam A.Don Tum Nakhonpathom 73150

Tel : 089-5476010

E-mail : NNP88@hotmail.com

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

(สำเนา)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

เอกสารออกเป็นชุด

เลขที่ 66/10/04

ผู้ซื้อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน (สาขา230)

เลขที่ใบส่งของลูกค้า :

ที่อยู่ : 236 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน

กำหนดส่งสินค้า :


จังหวัดนครปฐม 71340

เงื่อนไขการชำระเงิน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000165501

วันครบกำหนด :

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
		ค่าแรงจ้างช่างงานขยายเขต/ปรับปรุง นางกิ่งกาน อินทร์เสวก อนุมัติที่ ก.3 กพส.(บค.)-1817/66 ลว.29 พ.ค.2566			
1		แผนกแรงสูงภายนอก50%	1	31,356.00	31,356.00
2		แผนกแรงสูงภายนอก100%	1	16,153.00	16,153.00
3		แผนกรื้อถอนหม้อแปลง 100%	1	2,520.00	2,520.00
4		แผนกหม้อแปลง 100%	1	12,293.00	12,293.00
5		แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 100%	1	2,510.00	2,510.00
6		แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 50%	1	6,985.00	6,985.00
7		แผนกแรงต่ำ 50%	1	22,728.60	22,728.60
8		แผนกแรงต่ำ	1	2,106.00	2,106.00
			รวมราคา		96,651.60
ได้รับสินค้าดังรายการข้างบนไว้ถูกต้อง ในสภาพเรียบร้อยแล้ว สินค้าตาม ใบส่งของนี้แม้จะ ได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		6,765.61
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		103,417.21



ผู้รับของ



ผู้รับมอบอำนาจ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นองน้ำเปรี้ยว อิเล็กทริก

NONGNAMPRIAO ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

33/2 หมู่ 3 ต.สามง่าม อ.คอนสาร จ.นครปฐม 73150

Tel : 089-5476010 E-mail : NNP88@hotmail.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0 7335 60000 74 6

(ต้นฉบับ) ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 66/10/04

Receipt

ชื่อลูกค้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน (สาขา230)

สัญญาเลขที่:

เลขที่:

Customer's name

Contract No.

No.

ที่อยู่: 236 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน

วันที่รับเงิน: 10 ตุลาคม 2566

Address จังหวัดนครปฐม 71340

Date

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0994000165501

เลขที่ใบแจ้งหนี้ Inv. No.	วันที่ใบแจ้งหนี้ Del. Date	รายการสินค้า Description	จำนวนเงิน (รวมภาษี) Amount (Include tax)
66/10/04	10 ตุลาคม 2566	ค่าแรงจ้างช่างงานขยายเขตปรับปรุงฯ นางกิ่งกาน อินทร์เสวก อนุมัติที่ ก.3 กพศ.(บค.)-1817/66 ลว.29 พ.ค.2566	
		แผนกแรงสูงภายนอก50%	33,550.92
		แผนกแรงสูงภายนอก100%	17,283.71
		แผนกรื้อถอนหม้อแปลง 100%	2,696.40
		แผนกหม้อแปลง 100%	13,153.51
		แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 100%	2,685.70
		แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 50%	7,473.95
		แผนกแรงต่ำ 50%	24,319.60
		แผนกแรงต่ำ	2,253.42
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	จำนวนเงินทั้งสิ้น	103,417.21

Amount in word

ชำระโดย

เงินสด

สาขา

Paid by

Cash

Branch

เช็คธนาคาร

เลขที่เช็ค

Cheque bank

Cheque No.

วันที่เช็ค.....

Date



ถ้าชำระด้วยเช็คใบเสร็จจะสมบูรณ์คือเมื่อเจ้าพนักงานได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว แล้วถ้าเช็คไม่สมบูรณ์เรียกเก็บเงินได้ภายในกำหนด บริษัทฯ จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1.75 ต่อเดือน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องเสียไปด้วย

If payment is made by cheque, this receipt will be perfect only after the cheque has been honoured by the bank And if bill not paid at maturity are to 1.75% penalty charge per month including all expenses.



ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอนงน้ำเปรี้ยว อิเล็กทริก

NONGNAMPRIAO ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

33/2 หมู่ 3 ต.สามง่าม อ.คอนคม จ.นครปฐม 73150

Tel : 089-5476010 E-mail : NNP88@hotmail.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0 7335 60000 74 6

(สำเนา) ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 66/10/04

Receipt

ชื่อลูกค้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน (สาขา230)

สัญญาเลขที่ :

เลขที่ :

Customer's name

Contract No.

No.

ที่อยู่ : 236 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน

วันที่รับเงิน : 10 ตุลาคม 2566

Address จังหวัดนครปฐม 71340

Date

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000165501

เลขที่ใบแจ้งหนี้ Inv. No.	วันที่ใบแจ้งหนี้ Del. Date	รายการสินค้า Description	จำนวนเงิน (รวมภาษี) Amount (Include tax)
66/10/04	10 ตุลาคม 2566	ค่าแรงจ้างเหมางานขยายเขต/ปรับปรุงฯ นางกิ่งกาญจน์ อินทร์เสวก อนุมัติที่ ก.3 กพศ.(บค.)-1817/66 ลง.29 พ.ค.2566 แผนกแรงสูงภายนอก50% แผนกแรงสูงภายนอก100% แผนกรีดถอนหม้อแปลง 100% แผนกหม้อแปลง 100% แผนกรีดถอนแรงต่ำ 100% แผนกรีดถอนแรงต่ำ 50% แผนกแรงต่ำ 50% แผนกแรงต่ำ	33,550.92 17,283.71 2,696.40 13,153.51 2,685.70 7,473.95 24,319.60 2,253.42
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	จำนวนเงินทั้งสิ้น	103,417.21

Amount in word

ชำระโดย

เงินสด

สาขา

Paid by

Cash

Branch

เช็คธนาคาร

เลขที่เช็ค

Cheque bank

Cheque No.

วันที่เช็ค

Date

อ. อดิสรณ์



อ. อดิสรณ์



ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คนั้นได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว แล้วเจ้าหนี้สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในกำหนด ยี่สิบห้า (25) วันนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

If payment is made by cheque, this receipt will be perfect only after the cheque has been honoured by the bank. And if bill not paid at maturity are to 1.75% penalty charge per month including all expenses.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
 ที่ วันที่ - ๖ ต.ค. ๒๕๖๖
 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาค่าแรงทั้งระบบจำหน่าย
 อ้างถึง 1. อนุมัติจ้างเหมาที่ ผจก.กฟอ.กพส. ลว. 14 มิ.ย. 66
 2. ใบสั่งจ้างเลขที่ กพส.(กส.)043/66 14 มิ.ย. 66

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือส่งมอบงานจ้างของผู้รับเหมา ลว. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๖
 2. บันทึกของพช. ควบคุมงานจ้าง ลว. - ๕ ต.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

1. ตามอนุมัติที่อ้างถึง ข้อ 1. ให้จ้างเหมาบริษัท ~~.....~~ ผจก. หจก. หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็กทริค ดำเนินการรับ
 เหมาค่าแรง งานขยายเขต / ปรับปรุงระบบระบบจำหน่าย นางกิ่งกาน อินทร์เสวก ต.กระต๊อบ C-66-I-KPNCS.0144.01.1

ในวงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น 103,417.21 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
 เริ่มสัญญาวันที่ 14-มิ.ย.-66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11-ต.ค.-66 ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ข้อ 2.3

2. ตามหนังสือส่งมอบงานของผู้รับเหมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1. และบันทึกของ พช. ควบคุมงานจ้าง ข้อ 2.

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบผลการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. ตามที่ผู้รับเหมา และ พช. ควบคุมงาน แจ้งมาแล้ว
 โดยมีปริมาณงานที่ดำเนินการได้ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณงาน ตามสัญญา	ปริมาณงาน ที่ส่งมอบ	ปริมาณงาน ที่ส่งมอบครึ่ง	ราคา / หน่วย	รวม เป็น
	แผนกแรงสูงภายนอก E โครงข่าย 8004401098					
1	พาดสาย ACSR ขนาด 50 ต.มม.	1270 เมตร	-	1270 เมตร	3	3,810.00
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ 50-70 ต.มม.	6 อัน	-	6 อัน	165	990.00
3	ติดตั้งแผ่นสมอบก ขนาด 550*550*150 มม.	1 ชุด	-	1 ชุด	1,961	1,961.00
4	ติดตั้งเหล็กรูปร่างรับสายล่อฟ้า	1 อัน	-	1 อัน	281	281.00
5	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	6 อัน	-	6 อัน	281	1,686.00
6	พาดลวดเหล็ก 25 ต.มม.	433.50 เมตร	-	433.50 เมตร	2	867.00
7	พาดลวดเหล็ก 95 ต.มม.	18 เมตร	-	18 เมตร	5	90.00
8	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1 ชุด	-	1 ชุด	79	79.00
9	ติดตั้งกราวดรีด	2 ชุด	-	2 ชุด	574	1,148.00
10	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน 30X6X760	16 อัน	-	16 อัน	67	1,072.00
11	ติดตั้งสเตนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.	3 ชุด	-	3 ชุด	165	495.00
12	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	18 ลูก	-	18 ลูก	165	2,970.00
13	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	12 ลูก	-	12 ลูก	55	660.00
14	ติดตั้งเสาคอ. ขนาด 12 เมตร	7 ต้น	-	7 ต้น	1,857	12,999.00
15	ประกอบคอน 100*100*2500 มม.	6 ท่อน	-	6 ท่อน	281	1,686.00
16	ประกอบคอน 120*120*2000 มม.	2 ท่อน	-	2 ท่อน	281	562.00
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูงภายนอก 50%					31,356.00

	แผนกแรงสูงภายนอก 1 โครงข่าย 8004401095							
1	พาดสาย ACSR ขนาด 50 ต.มม.	440	เมตร	-	440	เมตร	3	1,320.00
2	ติดตั้งแผ่นสมอบก ขนาด 550*550*150 มม.	1	ชุด	-	1	ชุด	1,961	1,961.00
3	ติดตั้งเหล็กรูปร่างรับสายล่อฟ้า	1	อัน	-	1	อัน	281	281.00
4	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	1	อัน	-	1	อัน	281	281.00
5	พาดลวดเหล็ก 25 ต.มม.	151	เมตร	-	151	เมตร	2	302.00
6	พาดลวดเหล็ก 95 ต.มม.	18	เมตร	-	18	เมตร	5	90.00
7	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1	ชุด	-	1	ชุด	79	79.00
8	ติดตั้งกราวด์ร็อด	1	ชุด	-	1	ชุด	574	574.00
9	ติดตั้งเหล็กประทับคอน 30X6X760	8	อัน	-	8	อัน	67	536.00
10	ติดตั้งสเตรนแคลมป์บีแบบตรองลูมิเนียม 35-70 ต.มม.	9	ชุด	-	9	ชุด	165	1,485.00
11	ติดตั้งลูกถ้วยไลโนโพลท์	13	ลูก	-	13	ลูก	165	2,145.00
12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	36	ลูก	-	36	ลูก	55	1,980.00
13	ติดตั้งเสาคอ. ขนาด 12 เมตร	2	ต้น	-	2	ต้น	1,857	3,714.00
14	ประกอบคอน 100*100*2500 มม.	1	ท่อน	-	1	ท่อน	281	281.00
15	ประกอบคอน 120*120*2000 มม.	4	ท่อน	-	4	ท่อน	281	1,124.00
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูงภายนอก 100%							16,153.00
	แผนกรีดถอนหม้อแปลง โครงข่าย 8004401100							
1	รื้อถอนเหล็กประทับคอน 30X6X760	4	อัน	-	4	อัน	33	132.00
2	รื้อถอนคอน 100*100*1500 มม.	1	ท่อน	-	1	ท่อน	140	140.00
3	รื้อถอนคอน 100*100*2500 มม.	1	ท่อน	-	1	ท่อน	140	140.00
4	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	-	2	ชุด	82	164.00
5	รื้อถอนดรอพเข้าทิวส์	2	ชุด	-	2	ชุด	149	298.00
6	รื้อถอนแอลทีสวิตช์	1	ชุด	-	1	ชุด	82	82.00
7	รื้อถอนหม้อแปลง 30 KVA 1 เฟส	1	เครื่อง	-	1	เครื่อง	1,564	1,564.00
	รวมเป็นเงินแผนกรีดถอนหม้อแปลง 100%							2,520.00
	แผนกหม้อแปลง 100% โครงข่าย 8004401099							
1	ติดตั้งกราวด์ร็อด	1	ชุด	-	1	ชุด	574	574.00
2	ติดตั้งเหล็กประทับคอน 30X6X760	4	อัน	-	4	อัน	67	268.00
3	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพลท์ 7.5 เควี	3	ลูก	-	3	ลูก	165	495.00
4	ติดตั้งคอน 100*100*2500 มม.	2	ท่อน	-	2	ท่อน	281	562.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	-	3	ชุด	165	495.00
6	ติดตั้งดรอพเข้าทิวส์	3	ชุด	-	3	ชุด	299	897.00
7	ติดตั้ง ANIMAL BARRIER	3	อัน	-	3	อัน	79	237.00
8	ติดตั้ง CUTOUT BRACKET	3	อัน	-	3	อัน	85	255.00
9	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	3	ชุด	-	3	ชุด	165	495.00
10	ติดตั้งหม้อแปลง 50 KVA 3 เฟส	1	เครื่อง	-	1	เครื่อง	6,239	6,239.00
11	ติดตั้งฉนวนบูชิ่งแรงสูง	3	อัน	-	3	อัน	128	384.00
12	ติดตั้งฉนวนดรอพเข้าทิวส์แรงสูง	3	อัน	-	3	อัน	299	897.00
13	ติดตั้งฉนวนล่อฟ้าแรงสูง	3	อัน	-	3	อัน	165	495.00

	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง 100%						12,293.00
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ 10 โคร่งข่าย 8004401102						
1	รีดถอนสายแรงต่ำ 50 A	140 เมตร	-	140 เมตร	1	140.00	
2	รีดถอนสายแรงต่ำ 50 AW	140 เมตร	-	140 เมตร	1	140.00	
3	รีดถอนคอนเนคเตอร์ 50-70 ต.มม.	6 อัน	-	6 อัน	82	492.00	
4	รีดถอนแร็ค 2*200 มม.	4 ชุด	-	4 ชุด	82	328.00	
5	รีดถอนเสาคอ. ขนาด 8 เมตร	2 ต้น	-	2 ต้น	705	1,410.00	
	รวมเป็นเงินแผนกรีดถอนแรงต่ำ 100%						2,510.00
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ 50 โคร่งข่าย 8004401104						
1	รีดถอนสายแรงต่ำ 50 A	410 เมตร	-	410 เมตร	1	410.00	
2	รีดถอนสายแรงต่ำ 50 AW	410 เมตร	-	410 เมตร	1	410.00	
3	รีดถอนคอนเนคเตอร์ 50-70 ต.มม.	6 อัน	-	6 อัน	82	492.00	
4	รีดถอนแร็ค 2*200 มม.	9 ชุด	-	9 ชุด	82	738.00	
5	รีดถอนเสาคอ. ขนาด 8 เมตร	7 ต้น	-	7 ต้น	705	4,935.00	
	รวมเป็นเงินแผนกรีดถอนแรงต่ำ 50%						6,985.00
	แผนกแรงต่ำ 50% โคร่งข่าย 8004401105						
1	พาดสายแรงต่ำ 50 A (REUSED)	410 เมตร	-	410 เมตร	3	1,230.00	
2	พาดสายแรงต่ำ 50 AW	690 เมตร	-	690 เมตร	2	1,380.00	
3	พาดสายแรงต่ำ 50 AW (REUSED)	410 เมตร	-	410 เมตร	3	1,230.00	
4	ติดตั้งปริฟอร์ม ขนาด 50 ต.มม.	26 อัน	-	26 อัน	165	4,290.00	
5	ติดตั้งกราวด์รีด	4 ชุด	-	4 ชุด	574	2,296.00	
6	ติดตั้งแร็ค 2*200 มม.	7 ชุด	-	7 ชุด	165	1,155.00	
7	ติดตั้งแร็ค 2*200 มม. (REUSED)	6 ชุด	-	6 ชุด	165	990.00	
8	ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.	8 ชุด	-	8 ชุด	165	1,320.00	
9	ติดตั้งเสาคอ. ขนาด 9 เมตร	4 ต้น	-	4 ต้น	1,601	6,404.00	
10	เทโคนคอนกรีต 1/3/5	0.60 คิว	-	0.60 คิว	2,536	1,521.60	
11	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6 ชุด	-	6 ชุด	152	912.00	
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ 50%						22,728.60
	แผนกแรงต่ำ โคร่งข่าย 8004401103						
1	พาดสายแรงต่ำ 50 A (REUSED)	120 เมตร	-	120 เมตร	3	360.00	
2	พาดสายแรงต่ำ 50 AW (REUSED)	120 เมตร	-	120 เมตร	3	360.00	
3	ติดตั้งปริฟอร์ม ขนาด 50 ต.มม.	2 อัน	-	2 อัน	165	330.00	
4	ติดตั้งกราวด์รีด	1 ชุด	-	1 ชุด	574	574.00	
5	ติดตั้งแร็ค 2*200 มม.	3 ชุด	-	3 ชุด	55	165.00	
6	ติดตั้งแร็ค 2*200 มม. (REUSED)	1 ชุด	-	1 ชุด	165	165.00	
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1 ชุด	-	1 ชุด	152	152.00	
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ						2,106.00
	รวมราคา 8 แผนก เป็นเงินทั้งสิ้น						96,651.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						6,765.61
	รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)						103,417.21

3. วงเงินในส่งมอบทั้ง 8 แผนก เป็นเงินทั้งสิ้น 103,417.21 บาท คิดเป็น 100.0

เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งการก่อสร้างของงานดังกล่าว ถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ. จึงเห็นควรดำเนินการ
ดังนี้-

3.1 ตรวจรับงานจ้าง ตามรายละเอียดในข้อ 2. () รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

103,417.21 บาท (หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ให้กับ บริษัท, หจก., นาย, นาง, น.ส. — ผจก. หจก. หนองน้ำเปรี้ยว อีเล็คทริค

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จำนวน 103,417.21 บาท เห็นควรให้เบิกจ่ายจากค่าแรงงาน,

ค่าควบคุมงาน, ค่าเบ็ดเตล็ด ในแผนก แรงสูง, แรงสูง, หม้อแปลง, รั้วถนนหม้อแปลง, รั้วถนนแรงต่ำ, รั้วถนนแรงต่ำ, แรงต่ำ, แรงต่ำ

หมายเลขงาน C-66-I-KPNCS.0144.01.1

พร้อมเบิกจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ปริมาณงานที่ส่งมอบจาก งบทำการของกฟผ. กำแพงแสน (กรณี บริษัท, หจก. ที่จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. (กรณีค่าปรับ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรับ ฯ


(นายสมชาติ ชำสุวรรณ์) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

นบต.9 กฟผ. กำแพงแสน

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

(นายสัญญา ธรรมรัตน์) ชผ.กส. ปฏิบัติงานแทน

ผผ.ปบ. กฟผ. กำแพงแสน

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรับ ฯ

(นายวิ สุขสด) ชผ.บค. กฟผ. กำแพงแสน

- เห็นชอบ
- อนุมัติตามเสนอ



(นายสมเกียรติ อ.สงวน)
ผจก.กฟผ. กำแพงแสน

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๖