



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง กกค.

เลขที่

วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ท่าแซะ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี Loop Line สถานีไฟฟ้า.ท่าแซะ - สถานีไฟฟ้า.ประทิว จ.ชุมพร ตาม คพจ.๒ ช่วง ๗/๘ (เพิ่มเติม)

เรียน อ.ก.ค.(ต.๑) ผ่าน ร.ก.ค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กฟต.๑ ได้จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ท่าแซะ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี Loop Line สถานีไฟฟ้า.ท่าแซะ - สถานีไฟฟ้า.ประทิว จ.ชุมพร ตาม คพจ.๒ ช่วง ๗/๘ (เพิ่มเติม) ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๖๗,๖๓๒.๒๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๘,๗๓๔.๒๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๓๖๖.๕๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่งงานมอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงานที่ดำเนินการ แล้ว สรุปว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน กพภ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่๒)	เป็นเงิน	๒๓๖,๒๑๘.๑๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๖,๕๓๕.๒๗	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๒๕๒,๗๕๓.๓๗	บาท


(สองแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๓.ข้อพิจารณา


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๒,๗๕๓.๓๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๒,๗๕๓.๓๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวีระพันธุ์ สิทธิยากรณ์)
ผ.กส. กฟอ.ทช.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพรเทพ พวงผกา)
ชผ.กร.กคค.(ต.๑)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนกฤต ก่อเกิดสกุล)
พชง.๕ ผจร.กคค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กคค.(กร.) ๒๕๗๕/๒๕๕๕
เรียน ผผ.กร.(ต.๑)
อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป


(นายสุชาติ พิทักษ์อนุสรณ์)
อภ.กคค.(ต.๑)

๒๕๖๖ ก.ค. ๒๕๖๖

รายการส่งมอบงานจ้างหมอบำรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ท่าแพฯ - สฟ.ท่าแพฯ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแพฯ - สฟ.ประเทวี จ.ชุมพร ตาม คพจ.2 ช่วง 7/8 (เพิ่มเติม)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงสูง							
1	ติดตั้งเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.	10.50	2580	27,090.00	2,580	27,090.00	2,580	27,090.00
2	ติดตั้งรีพอร์ทเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เสริมพิกัดแกนเดี่ยว 33 เควี 120 ต.มม. และสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	164.00	15	2,460.00	33	5,412.00	15	2,460.00
3	ติดตั้งCABLE SPACER, HDPE-MTEC, SAC 50-185 SQ.MM.	164.00	106	17,384.00		-		-
4	ติดตั้งเหล็กคอนเคเรตอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี	281.00	2	562.00	33	9,273.00	2	562.00
5	ติดตั้งแผ่นสอดบอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 600 X 600 X 180 มม.	2,938.00	2	5,876.00	4	11,752.00	2	5,876.00
6	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	3.25	1.2	3.90	4	13.00	1.20	3.90
7	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.	4.10	1023	4,194.30	1,023	4,194.30	1,023	4,194.30
8	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	6.90	33	227.70	66	455.40	33	227.70
9	ติดตั้งก้านสอดบอค แบบทวงกลม เอ็ม 16 ยาว 2000 มม.	97.00	2	194.00	4	388.00	2	194.00
10	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	574.00	3	1,722.00	3	1,722.00	3	1,722.00
11	ติดตั้งWELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	103.00	9	927.00	3	309.00	3	309.00
12	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	67.00	70	4,690.00	28	1,876.00	28	1,876.00
13	ติดตั้งสตรนแคลัมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	164.00	15	2,460.00		-		-
14	ติดตั้งลูกถ้วยโสมโพสท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	164.00	14	2,296.00	135	22,140.00	14	2,296.00
15	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	54.00	45	2,430.00	99	5,346.00	45	2,430.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ท่ามะเข้ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่ามะเข้ - สฟ.ประทิว จ.ชุมพร ตาม คพจ.2 ช่วง 7/8 (เพิ่มเติม)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
16	ติดตั้งเสา คอ.ยาว 12.20 ม.	4,478.00	10	44,780.00	12	53,736.00	10	44,780.00
17	ติดตั้งคอน (คอ.ร.)	281.00	35	9,835.00	14	3,934.00	14	3,934.00
	รวมแผนกติดตั้งสูง			127,131.90		147,640.70		97,954.90

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ท่าแซะ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ประทิว จ.ชุมพร ตาม คพจ.2 ช่วง 7/8 (เพิ่มเติม)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกรีดถอนแรงสูง							
1	รื้อถอนเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.	5.25	1620	8,505.00	1,620	8,505.00	1620	8,505.00
2	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เติมพิกัด แกนเดี่ยว 22 เควี 185 ต.มม.	5.25	960	5,040.00	960	5,040.00	960	5,040.00
3	รื้อถอนเคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทิลีน สำหรับสายเคเบิลอากาศ 22-33 เควี ขนาด	82.00	13	1,066.00	13	1,066.00	13	1,066.00
4	รื้อถอนตู้ถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน สำหรับสายเคเบิลอากาศ 22 เควี.120-185	82.00	13	1,066.00	13	1,066.00	13	1,066.00
5	รื้อถอนเหล็กคอนกรีตเคเบิลอากาศทางตรง	140.00	13	1,820.00	13	1,820.00	13	1,820.00
6	รื้อถอนเหล็กคอนกรีตเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี	140.00	8	1,120.00	8	1,120.00	8	1,120.00
7	รื้อถอนเหล็กถาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2250 มม.	140.00	10	1,400.00	10	1,400.00	10	1,400.00
8	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	1.65	329.8	544.17	320	528.00	320	528.00
9	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.	2.40	13	31.20	13	31.20	13	31.20
10	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	33.50	48	1,608.00	48	1,608.00	48	1,608.00
11	รื้อถอนตู้ถ้วยโวลท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	82.00	74	6,068.00	74	6,068.00	74	6,068.00
12	รื้อถอนตู้ถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	27.00	117	3,159.00	117	3,159.00	117	3,159.00
13	รื้อถอนเสาคอนกรีต 12 เมตร	1,747.00	37	64,639.00	37	64,639.00	37	64,639.00
14	รื้อถอนคอน (คอน.)	140.00	8	1,120.00	5	700.00	5	700.00
15	รื้อถอนเหล็กปูรางนำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2500 มม.	140.00	8	1,120.00	8	1,120.00	8	1,120.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ท่าแซะ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ประทีป จ.ชุมพร ตาม คพจ.2 ช่วง 7/8 (เพิ่มเติม)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
16	รีดถอนเหล็กปูรางน้ำ ขนาด 125 X 65 X 6 มม. ยาว 2500 มม.	140.00	8	1,120.00	8	1,120.00	8	1,120.00
17	รีดถอนลวดฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	82.00	6	492.00	8	656.00	6	492.00
	รวมแผนก รีดถอนแรงสูง			99,918.37		99,646.20		99,482.20

รายการส่งมอบงานจ้างหมวกปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ท่าแซะ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ประทิว จ.ชุมพร ตาม คพจ.2 ช่วง 7/8 (เพิ่มเติม)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งหม้อแปลง							
1	ติดตั้งหม้อแปลง 30 เควี.โอ 1 เฟส 3 สาย 22/0.46-0.23 เควี	4,190.00	1	4,190.00	1	4,190.00	1	4,190.00
2	ติดตั้งกราดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	574.00	1	574.00	1	574.00	1	574.00
3	ติดตั้งWELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	103.00	3	309.00	1	103.00	1	103.00
4	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	67.00	4	268.00	4	268.00	4	268.00
5	ติดตั้งคอน(คอน.)	281.00	2	562.00	2	562.00	2	562.00
6	ติดตั้งS.A. 21 KV.5 KA.FOR TR.	164.00	2	328.00	2	328.00	2	328.00
7	ติดตั้งทรอปอเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคอ	299.00	2	598.00	2	598.00	2	598.00
8	ติดตั้งฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	164.00	1	164.00	1	164.00	1	164.00
	รวมแผนกติดตั้งหม้อแปลง			6,993.00		6,787.00		6,787.00
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง							
1	รื้อถอนWELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	51.00	3	153.00		-		-
2	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	33.00	4	132.00	4	132.00	4	132.00
3	รื้อถอนคอน(คอน.)	140.00	2	280.00	2	280.00	2	280.00
4	รื้อถอนS.A. 21 KV.5 KA.FOR TR.	82.00	2	164.00	2	164.00	2	164.00
5	รื้อถอนทรอปอเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคอ	149.00	2	298.00	2	298.00	2	298.00
6	รื้อถอนฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	82.00	1	82.00	1	82.00	1	82.00
7	รื้อถอนหม้อแปลง 30 เควี.โอ 1 เฟส 3 สาย 22/0.46-0.23 เควี	2,095.00	1	2,095.00	1	2,095.00	1	2,095.00
	รวมแผนกรื้อถอนหม้อแปลง			3,204.00		3,051.00		3,051.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ท่าแพฯ - รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line สฟ.ท่าแพฯ - สฟ.ประพิว จ.ชุมพร ตาม คพจ.2 ช่วง 7/8 (เพิ่มเติม)

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ							
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม.	1.85	490	906.50	490	906.50	490	906.50
2	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.	1.85	490	906.50	490	906.50	490	906.50
3	รื้อถอนPREFormed D/E aw 50 SQ.MM.	82.00	4	328.00	4	328.00	4	328.00
4	รื้อถอนแร่ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังอื่น	82.00	21	1,722.00	21	1,722.00	21	1,722.00
5	รื้อถอนวัสดุตัวอาร์มีเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 5(15) แอมป์	183.00	8	1,464.00	8	1,464.00	8	1,464.00
	รวมแผนกรื้อถอนแรงต่ำ			5,327.00		5,327.00		5,327.00
		รวม		267,632.27		286,067.90		236,218.10
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		18,734.26		20,024.75		16,535.27
		รวมเป็นเงิน		286,366.53		306,092.65		252,753.37