



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถึง
เลขที่ วันที่ ๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
กฟส.สวนผึ้ง-แยกภูผาฝั่งรีสอร์ท-บ้านห้วยไส ช่วง ๒/๓
เรียน อก.กค.(ต.๑) ผ่าน รก.กค.(ต.๑)

๕๗ ๕ = 6,400,000
๕๗ ๕ = 3,000,000
๕๗ ๖ = 4,000,000

13,400,000

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กฟต.๑ ได้จ้างเหมาบริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง-แยกภูผาฝั่งรีสอร์ท-บ้านห้วยไส ช่วง ๒/๓ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๑๒๙,๒๑๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๙,๐๔๔.๗๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๘,๒๕๔.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่งงานมอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงานที่ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่ ๒) สรุปว่า บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน กฟผ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สิ่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่ ๒)	เป็นเงิน	๒๗๒,๙๑๐.๐๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๙,๑๐๓.๗๐	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๒๙๒,๐๑๓.๗๐	บาท


(สองแสนเก้าหมื่นสองพันสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๓.ข้อพิจารณา


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการและอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๐๑๓.๗๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส เอส ซีพพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๐๑๓.๗๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่สามบาทเจ็ดสิบบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายพรเทพ พวงผกา)
ชผ.กร.กกค.(ต.๑)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชนกฤต ก่อเกิดสกุล)
พงง.๕ ผจร.กกค.(ต.๑)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง)
พงง.๕ ผยธ.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๓๐๓๖/๒๕๖๖
เรียน ทผ.กร.(ต.๑)
อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป


(นายสุชาติ พิทักษ์อนุสรณ์)
อก.กกค.(ต.๑)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟล.สวสนฝั่งแยกคูหาฝั่งสโตร์-บ้านหัวไธโล ช่วง 2/3

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงสูง											
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยน 185 ต.ม.ม. มอก.85	8.00	810	6,480.00					810	6,480.00	810	6,480.00
2	ติดตั้งเคเบิลภาค อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.ม.ม.	8.00	12870	102,960.00					12,870	102,960.00	12,870	102,960.00
3	ติดตั้งรีฟเฟอรัม 185 ต.ม.ม.	100.00	93	9,300.00					66	6,600.00	66	6,600.00
4	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตคานทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบ	100.00	197	19,700.00					196	19,600.00	196	19,600.00
5	เลขที่ SA4-015/44007	500.00	12	6,000.00					12	6,000.00	12	6,000.00
6	ติดตั้งหมอบอก ขนาด 0.60x0.60x0.18 เมตร	100.00	211	21,100.00					211	21,100.00	211	21,100.00
7	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม.ยาว 2250 มม.	2.00	5227.5	10,455.00					5227.5	10,455.00	5227.5	10,455.00
8	พาดสายเหล็กปูรางน้ำ 25 ต.ม.ม. มอก.404	50.00	12	600.00					12	600.00	12	600.00
9	ติดตั้งกันสอมอก แบบหัวกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	200.00	17	3,400.00					16	3,200.00	16	3,200.00
10	ติดตั้งราวตรึง ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	50.00	51	2,550.00					76	3,800.00	68	3,400.00
11	ฝังเข็มสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.ม.ม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.	50.00	68	3,400.00					24	1,200.00	24	1,200.00
12	ติดตั้งเหล็กปรับระดับไม้คอน ขนาด30x6 มม. ยาว760 มม.	50.00	33	1,650.00					642	32,100.00	639	31,950.00
13	ติดตั้งทรานส์ฟอร์มเมอร์	50.00	639	31,950.00					297	13,365.00	279	12,555.00
14	ติดตั้งตู้ถ้วยโวลท์โพลท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	45.00	279	12,555.00					1	4,000.00		
15	ติดตั้งตู้ถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	4,000.00	211	844,000.00	211	844,000.00	211	844,000.00	2	6,000.00	2	6,000.00
16	ชุดหมอบอกเสา คอน.ขนาด 12.20 เมตร	3,000.00	4	12,000.00					38	3,800.00	34	3,400.00
17	ชุดหมอบอกเสา คอน.ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร	100.00	34	3,400.00					24	2,400.00	24	2,400.00
18	ติดตั้งคอน คอน.สปัน	100.00	27	2,700.00					460	23,000.00	46	23,000.00
19	ติดตั้งล้อยู่ 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	5,000.00	4.6	23,000.00					192	960.00	192	960.00
20	ค่าแรงติดตั้ง	5.00	192	960.00								
	รวมแผนกติดตั้งแรงสูง			1,118,160.00			844,000.00	844,000.00		267,620.00		261,860.00
	แผนกรื้อถอนแรงสูง											
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลี่ยน 50/7 ต.ม.ม. มอก.85	1.00	770	770.00					770	770.00	770	770.00
2	รื้อถอนเหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	20.00	30	600.00					30	600.00	30	600.00
3	รื้อถอนตู้ถ้วยโวลท์โพลท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	50.00	21	1,050.00					21	1,050.00	21	1,050.00
4	รื้อถอนตู้ถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	20.00	93	1,860.00					93	1,860.00	93	1,860.00
5	รื้อถอนเสา คอน.ขนาด 12.00 เมตร	500.00	6	3,000.00					6	3,000.00	6	3,000.00
6	รื้อถอนคอน คอน.สปัน	50.00	18	900.00					18	900.00	18	900.00
	รวมแผนกรื้อถอนแรงสูง			8,180.00						8,180.00		8,180.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.สวนผึ้ง-แยกภูผาฝั่งสีสุวรรณ์-บ้านห้วยโต ช่วง 2/3

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงต่ำ											
1	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดดัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศา เซลเซียส 50 ต.ม.ม.มอก.293	2.00	240	480.00					240	480.00	240 ✓	480.00
2	ติดตั้งคอนเดนเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.ม.ม.	50.00	4	200.00					4	200.00	4 ✓	200.00
3	ติดตั้งกราวที่รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	200.00	1	200.00					1	200.00	1 ✓	200.00
4	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.ม.ม. กับเหล็กดัด 60x60x5 มม.	50.00	3	150.00					3	150.00	3 ✓	150.00
5	ติดตั้งแบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	50.00	5	250.00					5	250.00	5 ✓	250.00
6	ติดตั้งล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	50.00	1	50.00					1	50.00	1 ✓	50.00
	รวมแผนกติดตั้งแรงต่ำ			1,330.00						1,330.00		1,330.00
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ											
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.ม.ม. มอก.85	1.00	120	120.00					120	120.00	120 ✓	120.00
2	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดดัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศา เซลเซียส 50 ต.ม.ม.มอก.293	1.00	120	120.00					120	120.00	120 ✓	120.00
3	รื้อถอนคอนเดนเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.ม.ม.	50.00	4	200.00					4	200.00	4 ✓	200.00
4	รื้อถอนแบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	50.00	2	100.00					2	100.00	2 ✓	100.00
5	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	1,000.00	1	1,000.00					1	1,000.00	1 ✓	1,000.00
	รวมแผนกรื้อถอนแรงต่ำ			1,540.00						1,540.00		1,540.00
	รวม			1,129,210.00			844,000.00			278,670.00		272,910.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			79,044.70			59,080.00			19,506.90		19,103.70
	รวมเป็นเงิน			1,208,254.70			903,080.00			298,176.90		292,013.70