



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เลขที่

ถึง กกค.(ต.๑)
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
กฟอ.บสพ.-สพ.บางสะพาน ๒ -แยกบางสะพานน้อย ๑/๒ (ครั้งที่ ๒)

เรียน อก.กกค.(ต.๑) ผ่าน รก.กกค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กฟต.๑ ได้
จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาวิศวกรรม ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-สพ.
บางสะพาน ๒ - แยกบางสะพานน้อย ๑/๒ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒,๖๖๘,๖๕๔.๙๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๘๖,๘๐๕.๘๔ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๕๕,๔๖๐.๗๔ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบ
บาทเจ็ดสิบลีบสี่สตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาวิศวกรรม ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่ง
งานมอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา (ครั้งที่ ๒)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงาน
ที่ดำเนินการแล้ว สรุปว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาวิศวกรรม ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ
ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน กฟภ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา

๒.๓ สิ่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่๒)	เป็นเงิน	๑,๒๖๓,๕๒๘.๙๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘๘,๔๔๗.๐๒	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๑,๓๕๑,๙๗๕.๙๒	บาท

(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทเก้าสิบลองสตางค์) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงาน
ที่ดำเนินการได้ (ครั้งที่ ๒) และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาวิศวกรรม เป็นจำนวนเงิน
๑,๓๕๑,๙๗๕.๙๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทเก้าสิบลองสตางค์) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปรียาศิวกรรม เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๑,๙๗๕.๙๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทเก้าสิบบสองสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมา
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายคณิพล ศรีเกตุ)
ผ.กร.กกค.(ต.๑)


ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัยวัชร ภาวิงคะนันท์)
ผ.ป.บ.บสพ.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพรเทพ พวงผกา)
ชผ.กร.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๑๖๕๕ (๕๕๖)

เรียน ผ.กร.(ต.๑)

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป



(นายคณิพล ศรีเกตุ)

ผ.กร.(ต.๑)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖



๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายการประเมินงานจ้างหน่วยรับปรุงระบบจำหน่ายก๊าซ กทอ.บพ.- กท.บาสสะพาน2- แผนการสะพานน้อย ช่วง 1/2

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปผลงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน		สรุปผลงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
แผนกรั้วถนนตรง												
1	รั้วถนนเคซีลือกาทก ลูมิเนียม 22 เซนติ 1x185 ซม	4.00	16,920 ✓	67,680.00					16,920 ✓	67,680.00	16,920 ✓	67,680.00
2	รั้วถนนสายล่อฉนวนรั้วถนน ขนาด 185 ซม	4.00	14,670 ✓	58,680.00					14,670 ✓	58,680.00	14,670 ✓	58,680.00
3	รั้วถนนกึ่งถนนเบอร์ 3 เซนติเหล็กขึ้น กำแพงขนาดเคซีลือกาทก 22 เซนติ ขนาด 50-185 ซม	67.00	282 ✓	18,894.00					282 ✓	18,894.00	282 ✓	18,894.00
4	รั้วถนนขนาดสายไฟฟ้า : พอร์เลน 4 นิ้วขนาดเคซีลือกาทก 22 เซนติ 120-185 ซม 33 เซนติ 95-120 ซม	67.00	99 ✓	6,633.00					99 ✓	6,633.00	99 ✓	6,633.00
5	รั้วถนนเคซีลือกาทกขนาด	115.00	92 ✓	10,580.00					92 ✓	10,580.00	92 ✓	10,580.00
6	รั้วถนนเคซีลือกาทกสายไฟ	115.00	74 ✓	8,510.00					74 ✓	8,510.00	74 ✓	8,510.00
7	รั้วถนนที่จาก รั้วสายเคซีลือกาทกขนาด 65x65x6 มม ยาว 2250 มม	115.00	163 ✓	18,745.00					163 ✓	18,745.00	163 ✓	18,745.00
8	รั้วถนนขนาดเหล็กขึ้น 25 ซม	1.00	4895.90 ✓	4,895.90					4895.90 ✓	4,895.90	4895.90 ✓	4,895.90
9	รั้วถนนเหล็กขึ้นไม้คอน	27.00	450 ✓	12,150.00	186 ✓	5,022.00	186 ✓	5,022.00	264 ✓	7,128.00	264 ✓	7,128.00
10	รั้วถนนเหล็กขึ้นไม้คอน แนวข้าง ขนาด 40x40x5 มม ยาว 2120	52.00	3 ✓	156.00					3 ✓	156.00	3 ✓	156.00
11	รั้วถนนเหล็กขึ้นไม้คอนแบบทิวขนาด ขนาด 50x50x6 มม ยาว 2350	52.00	2 ✓	104.00					2 ✓	104.00	2 ✓	104.00
12	รั้วถนนเหล็กขึ้นไม้คอน	67.00	805 ✓	53,935.00	279 ✓	18,693.00	279 ✓	18,693.00	462 ✓	35,242.00	462 ✓	35,242.00
13	รั้วถนนเหล็กขึ้นไม้คอน	22.00	462 ✓	10,164.00					2 ✓	2,800.00	2 ✓	2,800.00
14	รั้วถนนเคซีลือกาทก ขนาด 1200 มม	1,400.00	3 ✓	4,200.00					25 ✓	45,000.00	25 ✓	45,000.00
15	รั้วถนนเคซีลือกาทก ขนาด 1400 มม	1,800.00	118 ✓	212,400.00	93 ✓	167,400.00	93 ✓	167,400.00	149 ✓	17,135.00	149 ✓	17,135.00
16	รั้วถนนคอน คม	115.00	242 ✓	27,830.00	93 ✓	10,695.00	93 ✓	10,695.00	3 ✓	600.00	3 ✓	600.00
17	รั้วถนนเคซีลือกาทกเส้นสีฟ้า 1 ตา 22 เซนติ 600 มม รั้วถนน	290.00	3 ✓	600.00					3 ✓	600.00	3 ✓	600.00
รวมงานกรั้วถนนตรง				516,156.90		201,810.00		201,810.00		312,946.90		312,946.90

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาบริการระบบจำหน่ายฯ กอ.บ.สพ. - สบ.บ.สพ.พาน.2- แผนการสหภาพฯ ปีงบ พ.ศ. 60

ที่	รายการ	ราคาหน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน		สรุปงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายในครั้งที่ 2	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
1	ติดตั้งคานาลวดอากาศ อลูมิเนียม 22 นิ้ว 1x185 ซม.	8.00	47,280	378,240.00					47,280	378,240.00	47,280	378,240.00
2	ติดตั้ง PREFORMED DYE/SAC 22KV 185sq.mm 29 78mm	135.00	230	31,050.00					230	27,540.00	230	27,540.00
3	ติดตั้งเหล็กคานเบ็ดลวดอากาศทางสาย	240.00	541	129,840.00	344	82,560.00	344	82,560.00	181	43,440.00	191	43,440.00
4	ติดตั้ง แฉกเบ็ดลวดอากาศบริเวณเหล็ก	2,500.00	44	110,000.00					34	85,000.00	34	85,000.00
5	ติดตั้ง เหล็กวงรับน้ำหนัก 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม.	240.00	74	17,760.00	1	240.00	1	240.00	11	2,640.00	11	2,640.00
6	ติดตั้ง เหล็กฉาก วัสดุเหล็กกล้าทางตรงขนาด	240.00	63	15,120.00	113	27,120.00	63	15,120.00	6012	12,024.00	6012	12,024.00
7	ติดตั้งลวดเหล็กเส้นลวดเส้น 25 ซม. ยาว 404	2.00	6,012	12,023.00					591	2,364.00	591	2,364.00
8	ติดตั้ง ลวดเหล็กเส้นลวดเส้น 50/7 มม. ยาว 404	4.00	591	2,364.00					574	3,444.00	574	3,444.00
9	ติดตั้งลวดเหล็กเส้นลวดเส้น 95 ซม. ยาว 404	6.00	574	3,444.00					34	2,720.00	34	2,720.00
10	ติดตั้งงานเชื่อมเหล็กเส้นลวดเส้น 16 ยาว 2,000 มม.	80.00	44	3,520.00					15	7,800.00	15	7,800.00
11	ติดตั้ง กาวซีเมนต์ ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	520.00	15	7,800.00					140	8,400.00	140	8,400.00
12	ติดตั้ง ผงซีเมนต์สำหรับเชื่อมเหล็กเส้น 50 ซม.	30.00	45	1,350.00					140	360.00	3	360.00
13	ติดตั้งเหล็กเส้นรับน้ำหนักขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	60.00	158	9,480.00					3	1,680.00	4	1,680.00
14	ติดตั้งเหล็กเส้นรับน้ำหนักขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	120.00	4	480.00					4	1,680.00	4	1,680.00
15	ติดตั้ง เหล็กฉากรับคาน	400.00	4	1,600.00					7	945.00	7	945.00
16	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	135.00	7	945.00					703	94,905.00	703	94,905.00
17	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	135.00	1,741	235,035.00	1,038	140,130.00	1,038	140,130.00	660	34,500.00	690	34,500.00
18	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	50.00	690	34,500.00					2	8,800.00	2	8,800.00
19	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	4,400.00	2	8,800.00					30	192,300.00	30	192,300.00
20	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	6,400.00	130	832,000.00	93	595,200.00	93	595,200.00	11	26,400.00	11	26,400.00
21	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	2,400.00	24	57,600.00					52	12,480.00	52	12,480.00
22	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	240.00	90	21,600.00					4	1,680.00	4	1,680.00
23	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	420.00	4	1,680.00					3	750.00	3	750.00
24	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	250.00	8	2,000.00					10	1,350.00	10	1,350.00
25	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	135.00	10	1,350.00					3	1,200.00	3	1,200.00
26	ติดตั้งเหล็กเส้นรับคาน	400.00	3	1,200.00								
รวมแผนกก่อสร้างเสร็จ				1,920,781.00		845,250.00		833,250.00		950,582.00		950,582.00

รายการประเมินงานจ้างหมายรับปรุงระบบจำหน่ายก๊าซ กทม.อบสท.- สท.บางสะพาน2- แผนบางสะพานน้อย ช่วง 1/2

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปจำนวนครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2		
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	
แผนกที่ถอดเบรจเท้า													
1	ถอดจานเบรจที่เดิมวงเหล็ก 50/7 ซม.	1.00	3,050	3,050.00									
2	ถอดจานเบรจที่เดิมเหล็กเขียวรถตัดขนาดวงเหล็กขนาด 50 ซม.	1.00	4,830	4,830.00									
3	ถอดจานเบรจรถรับใบยาสูบ	67.00	24	1,608.00									
4	ถอดเบรจ	67.00	67	4,489.00									
5	ถอดจานเบรจรถรับใบยาสูบ	150.00	34	5,100.00									
				รวมแผนกที่ถอดเบรจเท้า									
แผนกก่อสร้างเบรจเท้า													
1	ถอดล้างจานเบรจที่มีเหล็กที่เขี้ยวรถตัดขนาดวงเหล็กขนาด 50 ซม.	3.00	7,960	23,880.00									
2	ถอดล้างจานเบรจรถรับใบยาสูบ	160.00	51	8,150.00									
3	ตัดล้างเบรจ	2,900.00	11	31,900.00									
4	ตัดล้างจานเบรจรถ ผงเบรจรถรับ 16 ซม. 2,000 มม	90.00	11	990.00									
5	ตัดล้างจานเบรจรถ	570.00	14	7,980.00									
6	ฝังถังน้ำมัน	40.00	42	1,260.00									
7	ฝังถังน้ำมัน	160.00	78	12,480.00									
8	ตัดล้างจานเบรจ	150.00	20	3,000.00									
9	ตัดล้างจานเบรจรถรับใบยาสูบ	360.00	34	12,240.00									
				รวมแผนกก่อสร้างเบรจเท้า									
				รวม									
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %									
				รวมเป็นเงิน									
				2,855,460.74									
				1,047,060.00									
				73,294.20									
				1,035,060.00									
				1,263,528.91									
				88,447.01									
				1,351,975.91									
				1,263,528.90									
				88,447.02									
				1,351,975.92									