การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติจ่าย

โครงการขยายเขตงาน วัดป่าวิปัสนาราม | เลขที่สัญญา จ.นกล.(กป.)-404/2563 | ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเงินตามสัญญา 122,576 บาท | สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ...

เริ่มงานวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 | วันสิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563

สำหรับผู้รับจ้าง **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์**

ลำดับ	รายละเอียด	งานสัญญาจ้าง			ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานส่งมอบงานครั้งนี้		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ	
		จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอน									
1	รื้อถอนเสา 8 เมตร	2	532	1,064	2	1,064	2	1,064	2	1,064
2	รื้อถอนเสา 12 เมตร	1	702	702	1	702	1	702	1	702
	แผนกแรงสูงวัสดุเดิมนำกลับมาใช้									
1	ขุดหลุมปักเสาขนาด 12 เมตร	1	1,404	1,404	1	1,404	1	1,404	1	1,404
	แผนกแรงสูง									
1	พาดสาย ACSR ขนาด 50 ต.มม.	3.39	1,900	6,441	3.39	6,441	3.39	6,441	3.39	6,441
2	พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม.	0.09	1,900	171	0	171	0	171	0	171
3	ประกอบปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	63	124	7,812	63	7,812	63	7,812	63	7,812
4	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1	209	209	1	209	1	209	1	209
5	ขุดหลุมฝังสมอบก	11	1,484	16,324	11	16,324	11	16,324	11	16,324
6	ประกอบลวดเหล็กขนาด 95 ต.มม.	152	2.75	418	152	418	152	418	152	418
7	ประกอบก้านสมอบก	11	59	649	11	649	11	649	11	649
8	ประกอบกราวด์	4	434	1,736	4	1,736	4	1,736	4	1,736
9	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	94	47	4,418	94	4,418	94	4,418	94	4,418
10	ติดตั้งสแตรนแคล้มป์	63	125	7,875	63	7,875	63	7,875	63	7,875
11	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	77	124	9,548	77	9,548	77	9,548	77	9,548
12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	189	41	7,749	189	7,749	189	7,749	189	7,749
13	ขุดหลุมปักเสาขนาด 12 เมตร	22	1,404	30,888	22	30,888	22	30,888	22	30,888
14	ขุดหลุมปักเสาขนาด 12.20 เมตร	1	1,579	1,579	1	1,579	1	1,579	1	1,579
15	ประกอบคอนขนาด 100x100x2,500 ม	18	209	3,762	18	3,762	18	3,762	18	3,762
16	ประกอบคอนขนาด 120x120x2,000 ม	32	209	6,688	32	6,688	32	6,688	32	6,688
17	ประกอบคอนขนาด 120x120x2,500 ม	4	209	836	4	836	4	836	4	836
18	เทโคนเสา	2	726	1,452	2	1,452	2	1,452	2	1,452
19	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	12	124	1,488	12	1,488	12	1,488	12	1,488
20	ติดตั้งดร็อปเอ้าท์	6	224	1,344	6	1,344	6	1,344	6	1,344
	รวม			114,557		114,557		114,557		114,557

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง

เรียน คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์และงานจ้าง

ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563

☑ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

☐ งานแล้วช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงานจ้าง

(นายนัยชน คำทา) พชง.4 ผกป.กฟส.อ.นกล.

วันที่ 17 มี.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟจ.นภ.

คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์และงานจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่

☐ ต้องแก้ไขเนื่องจากไม่เป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานของ กฟภ.

☑ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานของ กฟภ.ทุกประการ

เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างดังนี้

ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญาและมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ขอให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควรรับมอบงานและอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ได้ดังนี้

ค่าจ้างจำนวน	114,557	บาท
หัก ส่วนลดการต่อรองราคา	-	บาท
คงเหลือ	114,557	บาท
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	8,018.99	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	122,575.99	บาท
หัก - ค่าปรับส่งงานเกินเวลา	-	บาท
- ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน	-	บาท
- ค่าชดใช้/ PENALTY	-	บาท
- ค่าอื่นๆ	-	บาท
คงค่าใช้จ่ายสุทธิ	122,575.99	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรจันทร์ ศรีจันทะ) หผ.บต.กฟส.อ.นกล.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมกฤษ วังศิรี) พชง.4.ผกป.กฟส.อ.นกล.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุจินดา จันนาหว้า) พชง.4.ผบต.กฟส.อ.นกล.

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายประภาส โยธา)

ผจก.กฟส.อ.นกล.

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยดตรง)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์

วันที่.....

ผู้ควบคุม

ลงชื่อ.....

(นายนัยชน คำทา)

พชง.4 ผกป.กฟส.อ.นกล.

จำนวนเงิน	122,575.99	บาท
หักเงินต่อรองราคา		บาท
หักเงินประกันผลงาน		บาท
รายจ่ายสุทธิ	122,575.99	บาท